

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO - MA CNPJ SOB Nº 05.631.031/0001-64 ENDEREÇO: AV. LEONARDO DE ALMEIDA, S/N - CENTRO - SÍTIO NOVO/MA				PLS - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS 1ª MEDIÇÃO DO 1º TERMO ADITIVO DE VALOR AO CONTRATO - OUTUBRO DE 2025						VALOR CONTRATADO			ACUMULADO ATUAL				
				IDENTIFICAÇÃO: OBRA ID Nº 2107, TCCO nº 169739 2025 (CONVÊNIO ORIGINAL Nº 700.019/08)						R\$			R\$				
EMPRESA CONTRATADA: IS LIMA CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA CNPJ SOB Nº 20.226.913/0001-38				OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 1 (UMA) CRECHE TIPO B						MEDIÇÃO - ATUAL			SALDO - CONTRATO				
				LOCALIZAÇÃO: RUA ANTÔNIO BANDEIRA, CENTRO DO MUNICÍPIO DE SÍTIO NOVO - MA						R\$			R\$				
				CONTRATAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 005/2024, CONTRATO Nº 0124/2024, PROCESSO Nº 001.002.033/2024/SEMED													
				CONTRATO		ACUMULADO ANTERIOR				MEDIÇÃO - ATUAL			ACUMULADO ATUAL			SALDO - CONTRATO	
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT	R\$ UNITÁRIO	TOTAL	QUANT	R\$ MEDIDO	%	QUANT	R\$ MEDIDO	%	QUANT	R\$ MEDIDO	%	QUANT	R\$ MEDIDO	%
1	MOVIMENTO DE TERRA				R\$ 4.241,14		R\$ -	0,00%		R\$ 4.241,14	100,00%		R\$ 4.241,14	100,00%		R\$ -	0,00%
1.1	REATERRO MANUAL COM APILOAMENTO MECANICO	m³	292,21	R\$ 14,51	R\$ 4.241,14	0,00	R\$ -	0,00	292,21	R\$ 4.241,14	100,00	292,21	R\$ 4.241,14	100,00	0,00	R\$ -	0,00
2	PISO				R\$ 109.577,02		R\$ -	0,00%		R\$ 96.390,09	87,97%		R\$ 96.390,09	87,97%		R\$ 13.186,92	12,03%
2.1	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS	m²	190,88	R\$ 194,17	R\$ 37.063,77	0,00	R\$ -	0,00	190,88	R\$ 37.063,77	100,00	190,88	R\$ 37.063,77	100,00	0,00	R\$ -	0,00
2.2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 10 CM	m²	239,32	R\$ 175,37	R\$ 41.968,45	0,00	R\$ -	0,00	239,32	R\$ 41.968,45	100,00	239,32	R\$ 41.968,45	100,00	0,00	R\$ -	0,00
2.3	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_07/2024	m²	625,16	R\$ 21,09	R\$ 13.186,92	0,00	R\$ -	0,00	0,00	R\$ -	0,00	0,00	R\$ -	0,00	625,16	R\$ 13.186,92	100,00
2.4	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESSURA DE 3 CM	m²	146,70	R\$ 25,93	R\$ 3.804,18	0,00	R\$ -	0,00	146,70	R\$ 3.804,18	100,00	146,70	R\$ 3.804,18	100,00	0,00	R\$ -	0,00
2.5	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) EM CONCRETO 12 MPA, TRAÇO 1:3:5 (CIMENTO/AREIA/BRITA), PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM, COM JUNTA DE DILATAÇÃO EM MADEIRA, INCLUSO LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	m²	146,70	R\$ 69,22	R\$ 10.154,53	0,00	R\$ -	0,00	146,70	R\$ 10.154,53	100,00	146,70	R\$ 10.154,53	100,00	0,00	R\$ -	0,00
2.6	CAMADA DRENANTE COM AREIA MEDIA	m³	12,20	R\$ 278,62	R\$ 3.399,17	0,00	R\$ -	0,00	12,20	R\$ 3.399,17	100,00	12,20	R\$ 3.399,17	100,00	0,00	R\$ -	0,00
3	COBERTURA				R\$ 86.211,98		R\$ -	0,00%		R\$ 86.211,98	100,00%		R\$ 86.211,98	100,00%		R\$ -	0,00%
3.1	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	508,62	R\$ 9,54	R\$ 4.853,74	0,00	R\$ -	0,00	508,62	R\$ 4.853,74	100,00	508,62	R\$ 4.853,74	100,00	0,00	R\$ -	0,00
3.2	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	508,62	R\$ 99,70	R\$ 50.708,95	0,00	R\$ -	0,00	508,62	R\$ 50.708,95	100,00	508,62	R\$ 50.708,95	100,00	0,00	R\$ -	0,00
3.3	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO FRANCESA, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	511,75	R\$ 47,32	R\$ 24.213,78	0,00	R\$ -	0,00	511,75	R\$ 24.213,78	100,00	511,75	R\$ 24.213,78	100,00	0,00	R\$ -	0,00
3.4	CUMEIEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOCADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	154,99	R\$ 41,52	R\$ 6.435,52	0,00	R\$ -	0,00	154,99	R\$ 6.435,52	100,00	154,99	R\$ 6.435,52	100,00	0,00	R\$ -	0,00
4	ESQUADRIAS				R\$ 11.876,09		R\$ -	0,00%		R\$ 11.876,09	100,00%		R\$ 11.876,09	100,00%		R\$ -	0,00%
4.1	RETIRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS	m²	102,08	R\$ 26,84	R\$ 2.739,71	0,00	R\$ -	0,00	102,08	R\$ 2.739,71	100,00	102,08	R\$ 2.739,71	100,00	0,00	R\$ -	0,00
4.2	VERGAS 10X10 CM, PREMOLDADAS C/ CONCRETO FCK=15 MPA (PREPARO MECANICO), ACO CA-50 COM FORMAS TABUA DE PINHO 3A	M	253,40	R\$ 36,06	R\$ 9.136,39	0,00	R\$ -	0,00	253,40	R\$ 9.136,39	100,00	253,40	R\$ 9.136,39	100,00	0,00	R\$ -	0,00
5	REVESTIMENTO				R\$ 86.615,42		R\$ -	0,00%		R\$ 37.293,22	43,06%		R\$ 37.293,22	43,06%		R\$ 49.322,20	56,94%
5.1	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015	m²	690,00	R\$ 71,48	R\$ 49.322,20	0,00	R\$ -	0,00	0,00	R\$ -	0,00	0,00	R\$ -	0,00	690,00	R\$ 49.322,20	100,00
5.2	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	322,19	R\$ 28,44	R\$ 9.161,58	0,00	R\$ -	0,00	322,19	R\$ 9.161,58	100,00	322,19	R\$ 9.161,58	100,00	0,00	R\$ -	0,00
5.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	m²	322,19	R\$ 87,31	R\$ 28.131,63	0,00	R\$ -	0,00	322,19	R\$ 28.131,63	100,00	322,19	R\$ 28.131,63	100,00	0,00	R\$ -	0,00
				TOTAIS GERAIS	R\$ 298.521,64		R\$ -	0,00%		R\$ 236.012,52	79,06%		R\$ 236.012,52	79,06%		R\$ 62.509,13	20,94%

REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA IS LIMA CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA
CNPJ SOB Nº 20.226.913/0001-38

ARQ. MUNIKY ALMEIDA ROCHA
CAU SOB Nº A260114-1
FISCAL - SIMEC