

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO - MA
 AVENIDA LEONARDO DE ALMEIDA, S/N, CENTRO - SÍTIO NOVO - MA
 CNPJ: 05.631.031/0001-64. CEP: 65925-000. FONE: (99)3532-0071



OBJETO: RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PONTES DE MADEIRA NO MUNICÍPIO DE SÍTIO NOVO - MA

EMPRESA EXECUTORA: ARSS CONSTRUÇOES LTDA

OBRA: RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA PONTE DE MADEIRA SOBRE O RIACHO BELA MODA NA

ESTRADA DA LOCALIDADE SALTO

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO - MA

1ª MEDIÇÃO

DATA DA MEDIÇÃO: 13/03/2026

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PLANILHA DE MEDIÇÃO

| ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UND | QUANT. | CUSTO | | TOTAL | NO PERIODO | | TOTAL ACUMULADO NAS MEDIÇÕES ANTERIORES | | | ACUMULADO TOTAL | | | |
|--------------------|---|-------|---------|--------------|---------|----------------------|------------|------|---|-------|-----------------|-----------------|---------|----------------------|--------------|
| | | | | UNITÁRIO | COM BDI | | QUANT | % | VALOR | QUANT | % | VALOR | QUANT | % | VALOR |
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | | R\$ 1.067,66 | | | R\$ 1.067,66 | | R\$ 0,00 | | | R\$ 1.067,66 | |
| 1.1 | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO) | M2 | 2,64 | R\$ 404,90 | R\$ | R\$ 1.067,66 | 2,64 | 100% | R\$ 1.067,66 | 0,00 | 0% | R\$ 0,00 | 2,64 | 100% | R\$ 1.067,66 |
| 2 | INFRAESTRUTURA | | | | | R\$ 21.575,64 | | | R\$ 21.575,64 | | R\$ 0,00 | | | R\$ 21.575,64 | |
| 2.1 | MURO DE CONTENÇÃO EM MADEIRA | M3 | 2,70 | R\$ 2.672,53 | R\$ | R\$ 7.215,83 | 2,70 | 100% | R\$ 7.215,83 | 0,00 | 0% | R\$ 0,00 | 2,70 | 100% | R\$ 7.215,83 |
| 2.2 | FUNDAÇÃO | M3 | 7,20 | R\$ 1.286,03 | R\$ | R\$ 9.259,42 | 7,20 | 100% | R\$ 9.259,42 | 0,00 | 0% | R\$ 0,00 | 7,20 | 100% | R\$ 9.259,42 |
| 2.3 | ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA COM TRATOR DE 97 KW E CARREGADEIRA DE 1,72 M³ | M3 | 267,32 | R\$ 5,05 | R\$ | R\$ 1.349,95 | 267,32 | 100% | R\$ 1.349,95 | 0,00 | 0% | R\$ 0,00 | 267,32 | 100% | R\$ 1.349,95 |
| 2.4 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 1336,58 | R\$ 2,51 | R\$ | R\$ 3.354,82 | 1336,58 | 100% | R\$ 3.354,82 | 0,00 | 0% | R\$ 0,00 | 1336,58 | 100% | R\$ 3.354,82 |
| 2.5 | ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 | M3 | 267,32 | R\$ 1,48 | R\$ | R\$ 395,63 | 267,32 | 100% | R\$ 395,63 | 0,00 | 0% | R\$ 0,00 | 267,32 | 100% | R\$ 395,63 |
| 3 | MESOESTRUTURA | | | | | R\$ 7.743,22 | | | R\$ 3.655,09 | | R\$ 0,00 | | | R\$ 3.655,09 | |
| 3.1 | PILAR | M3 | 0,53 | R\$ 6.930,79 | R\$ | R\$ 3.655,08 | 0,53 | 100% | R\$ 3.655,08 | 0,00 | 0% | R\$ 0,00 | 0,53 | 100% | R\$ 3.655,08 |
| 3.2 | TRANSVERSINA | M3 | 0,51 | R\$ 4.504,00 | R\$ | R\$ 2.279,97 | 0,00 | 0% | R\$ - | 0,00 | 0% | R\$ 0,00 | 0,00 | 0% | R\$ - |
| 3.3 | BALANCI | M3 | 0,21 | R\$ 8.571,62 | R\$ | R\$ 1.808,17 | 0,00 | 0% | R\$ - | 0,00 | 0% | R\$ 0,00 | 0,00 | 0% | R\$ - |
| 4 | SUPERESTRUTURA | | | | | R\$ 23.118,73 | | | R\$ - | | R\$ 0,00 | | | R\$ - | |
| 4.1 | LONGARINA | M3 | 2,25 | R\$ 3.038,93 | R\$ | R\$ 6.837,59 | 0,00 | 0% | R\$ - | 0,00 | 0% | R\$ 0,00 | 0,00 | 0% | R\$ - |
| 4.2 | TABUADO | M2 | 31,50 | R\$ 318,18 | R\$ | R\$ 10.022,35 | 0,00 | 0% | R\$ - | 0,00 | 0% | R\$ 0,00 | 0,00 | 0% | R\$ - |
| 4.3 | GUARDA-RODAS | M | 18,00 | R\$ 135,49 | R\$ | R\$ 2.438,64 | 0,00 | 0% | R\$ - | 0,00 | 0% | R\$ 0,00 | 0,00 | 0% | R\$ - |
| 4.4 | GUARDA-CORPO | M | 18,00 | R\$ 212,24 | R\$ | R\$ 3.820,14 | 0,00 | 0% | R\$ - | 0,00 | 0% | R\$ 0,00 | 0,00 | 0% | R\$ - |
| TOTAL GERAL | | | | | | R\$ 53.505,25 | | | R\$ 26.298,39 | | R\$ 0,00 | | | R\$ 26.298,39 | |