

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO - MA
 AVENIDA LEONARDO DE ALMEIDA, S/N, CENTRO - SÍTIO NOVO - MA
 CNPJ: 05.631.031/0001-64. CEP:65925-000. FONE: (99)3532-0071



OBJETO: SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE SÍTIO NOVO - MA

EMPRESA EXECUTORA: ARSS CONSTRUÇÕES LTDA

OBRA: SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA A MA-275 A REGIÃO DO BREINHO

PROPOSTANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO - MA
 DATA DA MEDIÇÃO: 13/03/2026

1ª MEDIÇÃO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA						PLANILHA DE MEDIÇÃO								
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO COM BDI	TOTAL	NO PERÍODO			TOTAL ACUMULADO NAS MEDIÇÕES ANTERIORES			ACUMULADO TOTAL		
						QUANT	%	VALOR	QUANT	%	VALOR	QUANT	%	VALOR
1	SERVIÇOS PRELIMINARES FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M²	0,60	R\$487,03	R\$ 292,22	0,60	100%	R\$ 292,22	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0,60	100%	R\$ 292,22
2	LIMPEZA LATERAL DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, LIMPEZA DE ÁREA E ESTOCAGEM DO MATERIAL DE LIMPEZA COM ÁRVORES DE DIÂMETRO ATÉ 0,15 M	M²	7.800,00	R\$ 0,67	R\$ 5.226,00	7800,00	100%	R\$ 5.226,00	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	7800,00	100%	R\$ 5.226,00
3	TERRAPLANAGEM REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024	M²	19.500,00	R\$ 0,57	R\$ 11.115,00	13650,00	70%	R\$ 7.780,50	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	13650,00	70%	R\$ 7.780,50
3.1	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 1.200 A 1.400 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³	M³	2.437,50	R\$ 8,81	R\$ 21.474,38	1706,25	70%	R\$ 15.032,07	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	1706,25	70%	R\$ 15.032,07
3.2	ESCALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_09/2024	M³	2.437,50	R\$ 1,41	R\$ 3.436,88	1706,25	70%	R\$ 2.405,82	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	1706,25	70%	R\$ 2.405,82
4	REVESTIMENTO PRIMÁRIO LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024	M²	3.046,88	R\$ 0,66	R\$ 2.010,94	0,00	0%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0,00	0%	R\$ 0,00
4.1	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA COM TRATOR DE 97 KW E CARREGADEIRA DE 1,72 M³	M³	853,13	R\$ 6,87	R\$ 5.860,97	0,00	0%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0,00	0%	R\$ 0,00
4.2	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M³xKM	4.265,63	R\$ 2,66	R\$ 11.346,56	0,00	0%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0,00	0%	R\$ 0,00
4.3	ESCALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_09/2024	M³	853,13	R\$ 1,41	R\$ 1.202,91	0,00	0%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0,00	0%	R\$ 0,00
TOTAL GERAL					R\$ 61.965,86			R\$ 30.736,61	R\$ 0,00			R\$ 30.736,61		