PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO - MA
CNPJ SOB Nº 05.631.031/0001-64
ENDEREÇO: AV. LEONARDO DE ALMEIDA, S/N - CENTRO - SÍTIO NOVO/MA

EMPRESA CONTRATADA: PERFIL SERV. LTDA
CNPJ SOB Nº 01.757.260/0001-79

PLS - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS
2ª MEDIÇÃO - SETEMBRO DE 2026

IDENTIFICAÇÃO: OBRA ID Nº 1103026, TERMO DE COMPROMISSO Nº 202003670/2020

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 1 (UM) ESPAÇO EDUCATIVO DE 06 SALAS DE AULA COM QUADRA

LOCALIZAÇÃO: POVOADO SANTA MARIA, MUNICÍPIO DE SÍTIO NOVO - MA

CONTRATAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 007/2026, CONTRATO Nº 121/2026, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 001.030/2026-SEMED

	VALOR CONTRATADO		ACUMULADO ATUAL	
R$	2.339.876,81	100%	R$ 175.681,45	7,51%
	MEDIÇÃO - ATUAL		SALDO - CONTRATO	
R$	75.266,02	3,22%	R$ 2.164.195,36	92,49%

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	CONTRATO			ACUMULADO ANTERIOR			MEDIÇÃO - ATUAL			ACUMULADO ATUAL			SALDO - CONTRATO		
			QUANT	R$ UNITÁRIO	TOTAL	QUANT	R$ MEDIDO	%	QUANT	R$ MEDIDO	%	QUANT	R$ MEDIDO	%	QUANT	R$ MEDIDO	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES				R$ 16.052,06		R$ 16.052,06	100,00%		R$ -	0,00%		R$ 16.052,06	100,00%		R$ -	0,00%
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	10,00	R$ 674,95	R$ 6.749,50	10,00	R$ 6.749,50	100,00	0,00	R$ -	0,00	10,00	R$ 6.749,50	100,00	0,00	R$ -	0,00
1.2	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X	M2	0,00	R$ 96,99	R$ -	0,00	R$ -	100,00	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	100,00	0,00	R$ -	0,00
1.3	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ , FORÇA,TELEFONE E LÓGICA	UN	1,00	R$ 2.141,13	R$ 2.141,13	1,00	R$ 2.141,13	100,00	0,00	R$ -	0,00	1,00	R$ 2.141,13	100,00	0,00	R$ -	0,00
1.4	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E SANITÁRIO	UN	1,00	R$ 4.485,59	R$ 4.485,59	1,00	R$ 4.485,59	100,00	0,00	R$ -	0,00	1,00	R$ 4.485,59	100,00	0,00	R$ -	0,00
1.5	EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016	M2	2,52	R$ 1.061,84	R$ 2.675,84	2,52	R$ 2.675,84	100,00	0,00	R$ -	0,00	2,52	R$ 2.675,84	100,00	0,00	R$ -	0,00
1.2	EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016	M2	0,00	R$ 1.227,91	R$ -	0,00	R$ -	100,00	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	100,00	0,00	R$ -	0,00
1.3	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016	M2	0,00	R$ 905,47	R$ -	0,00	R$ -	100,00	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	100,00	0,00	R$ -	0,00
1.4	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	M2	0,00	R$ 9,09	R$ -	0,00	R$ -	100,00	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	100,00	0,00	R$ -	0,00
1.5	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024	M2	0,00	R$ 0,82	R$ -	0,00	R$ -	100,00	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	100,00	0,00	R$ -	0,00
2	MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES				R$ -		R$ -	0,00%		R$ -	100,00		R$ -	100,00%		R$ -	0,00%
2.1	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023	M3	0,00	R$ 100,37	R$ -	0,00	R$ -	100,00	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	100,00	0,00	R$ -	0,00
2.2	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	0,00	R$ 103,04	R$ -	0,00	R$ -	100,00	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	100,00	0,00	R$ -	0,00
2.3	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2026	M2	0,00	R$ 4,02	R$ -	0,00	R$ -	100,00	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	100,00	0,00	R$ -	0,00
2.4	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	M3	0,00	R$ 31,63	R$ -	0,00	R$ -	100,00	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	100,00	0,00	R$ -	0,00
3	FUNDAÇÕES				R$ 17.219,19		R$ -	0,00%		R$ -	0,00		R$ -	0,00%		R$ 17.219,19	100,00%
3.1	CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES																
3.1.1	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020	M	0,00	R$ 86,73	R$ -	0,00	R$ -	100,00	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	100,00	0,00	R$ -	0,00
3.1.2	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	M2	0,00	R$ 56,44	R$ -	0,00	R$ -	100,00	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	100,00	0,00	R$ -	0,00
3.1.3	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	0,00	R$ 169,36	R$ -	0,00	R$ -	100,00	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	100,00	0,00	R$ -	0,00
3.1.4	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	0,00	R$ 17,71	R$ -	0,00	R$ -	100,00	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	100,00	0,00	R$ -	0,00
3.1.5	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	0,00	R$ 16,05	R$ -	0,00	R$ -	100,00	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	100,00	0,00	R$ -	0,00
3.1.6	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	0,00	R$ 13,97	R$ -	0,00	R$ -	100,00	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	100,00	0,00	R$ -	0,00
3.1.7	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	0,00	R$ 11,52	R$ -	0,00	R$ -	100,00	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	100,00	0,00	R$ -	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO - MA
CNPJ SOB Nº 05.631.031/0001-64
ENDEREÇO: AV. LEONARDO DE ALMEIDA, S/N - CENTRO - SÍTIO NOVO/MA

EMPRESA CONTRATADA: PERFIL SERV. LTDA
CNPJ SOB Nº 01.757.260/0001-79

PLS - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS
2ª MEDIÇÃO - SETEMBRO DE 2026

IDENTIFICAÇÃO: OBRA ID Nº 1103026, TERMO DE COMPROMISSO Nº 202003670/2020

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 1 (UM) ESPAÇO EDUCATIVO DE 06 SALAS DE AULA COM QUADRA

LOCALIZAÇÃO: POVOADO SANTA MARIA, MUNICÍPIO DE SÍTIO NOVO - MA

CONTRATAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 007/2026, CONTRATO Nº 121/2026, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 001.030/2026-SEMED

	VALOR CONTRATADO		ACUMULADO ATUAL	
R$	2.339.876,81	100%	R$ 175.681,45	7,51%
	MEDIÇÃO - ATUAL		SALDO - CONTRATO	
R$	75.266,02	3,22%	R$ 2.164.195,36	92,49%

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	CONTRATO			ACUMULADO ANTERIOR			MEDIÇÃO - ATUAL			ACUMULADO ATUAL			SALDO - CONTRATO		
			QUANT	R$ UNITÁRIO	TOTAL	QUANT	R$ MEDIDO	%	QUANT	R$ MEDIDO	%	QUANT	R$ MEDIDO	%	QUANT	R$ MEDIDO	%
3.1.8	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	0,00	R$ 19,53	R$ -	0,00	R$ -	100,00	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	100,00	0,00	R$ -	0,00
3.1.9	CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	M3	0,00	R$ 1.190,07	R$ -	0,00	R$ -	100,00	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	100,00	0,00	R$ -	0,00
3.2	CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAMES																
3.2.1	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	0,00	R$ 92,56	R$ -	0,00	R$ -	100,00	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	100,00	0,00	R$ -	0,00
3.2.2	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	0,00	R$ 17,71	R$ -	0,00	R$ -	100,00	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	100,00	0,00	R$ -	0,00
3.2.3	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	0,00	R$ 16,05	R$ -	0,00	R$ -	100,00	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	100,00	0,00	R$ -	0,00
3.2.4	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	0,00	R$ 13,97	R$ -	0,00	R$ -	100,00	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	100,00	0,00	R$ -	0,00
3.2.5	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	0,00	R$ 19,53	R$ -	0,00	R$ -	100,00	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	100,00	0,00	R$ -	0,00
3.2.6	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	M3	0,00	R$ 1.143,90	R$ -	0,00	R$ -	100,00	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	100,00	0,00	R$ -	0,00
3.3	CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - BASE CAIXA D'ÁGUA																
3.3.1	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	5,60	R$ 169,36	R$ 948,42	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	5,60	R$ 948,42	100,00
3.3.2	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	325,00	R$ 13,97	R$ 4.540,25	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	325,00	R$ 4.540,25	100,00
3.3.3	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	82,00	R$ 19,53	R$ 1.601,46	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	82,00	R$ 1.601,46	100,00
3.3.4	CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	M3	3,92	R$ 1.190,07	R$ 4.665,07	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	3,92	R$ 4.665,07	100,00
3.3.5	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020	M	63,00	R$ 86,73	R$ 5.463,99	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	63,00	R$ 5.463,99	100,00
4	SUPERESTRUTURA				R$ 195.571,11		R$ 84.363,38	43,14%		R$ -	0,00		R$ 84.363,38	43,14%		R$ 111.207,73	56,86%
4.1	CONCRETO ARMADO - VIGAS																
4.1.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	453,62	R$ 60,15	R$ 27.285,24	453,62	R$ 27.285,24	100,00	0,00	R$ -	0,00	453,62	R$ 27.285,24	100,00	0,00	R$ -	0,00
4.1.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6.3 MM- MONTAGEM	KG	0,73	R$ 19,65	R$ 14,34	0,73	R$ 14,34	100,00	0,00	R$ -	0,00	0,73	R$ 14,34	100,00	0,00	R$ -	0,00
4.1.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8.0 MM- MONTAGEM	KG	829,82	R$ 17,67	R$ 14.662,92	829,82	R$ 14.662,92	100,00	0,00	R$ -	0,00	829,82	R$ 14.662,92	100,00	0,00	R$ -	0,00
4.1.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10.0 MM - MONTAGEM	KG	100,82	R$ 15,40	R$ 1.552,63	100,82	R$ 1.552,63	100,00	0,00	R$ -	0,00	100,82	R$ 1.552,63	100,00	0,00	R$ -	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO - MA
CNPJ SOB Nº 05.631.031/0001-64
ENDEREÇO: AV. LEONARDO DE ALMEIDA, S/N - CENTRO - SÍTIO NOVO/MA

EMPRESA CONTRATADA: PERFIL SERV. LTDA
CNPJ SOB Nº 01.757.260/0001-79

PLS - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS
2ª MEDIÇÃO - SETEMBRO DE 2026

IDENTIFICAÇÃO: OBRA ID Nº 1103026, TERMO DE COMPROMISSO Nº 202003670/2020

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 1 (UM) ESPAÇO EDUCATIVO DE 06 SALAS DE AULA COM QUADRA

LOCALIZAÇÃO: POVOADO SANTA MARIA, MUNICÍPIO DE SÍTIO NOVO - MA

CONTRATAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 007/2026, CONTRATO Nº 121/2026, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 001.030/2026-SEMED

	VALOR CONTRATADO		ACUMULADO ATUAL	
R$	2.339.876,81	100%	R$ 175.681,45	7,51%
	MEDIÇÃO - ATUAL		SALDO - CONTRATO	
R$	75.266,02	3,22%	R$ 2.164.195,36	92,49%

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	CONTRATO			ACUMULADO ANTERIOR			MEDIÇÃO - ATUAL			ACUMULADO ATUAL			SALDO - CONTRATO		
			QUANT	R$ UNITÁRIO	TOTAL	QUANT	R$ MEDIDO	%	QUANT	R$ MEDIDO	%	QUANT	R$ MEDIDO	%	QUANT	R$ MEDIDO	%
4.1.5	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 MM- MONTAGEM	KG	379,00	R$ 19,81	R$ 7.507,99	379,00	R$ 7.507,99	100,00	0,00	R$ -	0,00	379,00	R$ 7.507,99	100,00	0,00	R$ -	0,00
4.1.6	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	M3	27,81	R$ 979,47	R$ 27.239,06	27,81	R$ 27.239,06	100,00	0,00	R$ -	0,00	27,81	R$ 27.239,06	100,00	0,00	R$ -	0,00
4.2	CONCRETO ARMADO - LAJES E PILARES																
4.2.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	31,93	R$ 60,15	R$ 1.920,59	31,93	R$ 1.920,59	100,00	0,00	R$ -	0,00	31,93	R$ 1.920,59	100,00	0,00	R$ -	0,00
4.2.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	106,39	R$ 15,40	R$ 1.638,41	106,39	R$ 1.638,41	100,00	0,00	R$ -	0,00	106,39	R$ 1.638,41	100,00	0,00	R$ -	0,00
4.2.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12.5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	10,23	R$ 9,67	R$ 98,92	10,23	R$ 98,92	100,00	0,00	R$ -	0,00	10,23	R$ 98,92	100,00	0,00	R$ -	0,00
4.2.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 MM- MONTAGEM. AF_12/2015	KG	40,47	R$ 19,81	R$ 801,71	40,47	R$ 801,71	100,00	0,00	R$ -	0,00	40,47	R$ 801,71	100,00	0,00	R$ -	0,00
4.2.5	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MAIOR QUE 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTOE ACABAMENTO. AF_12/2015	M3	1,62	R$ 1.013,31	R$ 1.641,56	1,62	R$ 1.641,56	100,00	0,00	R$ -	0,00	1,62	R$ 1.641,56	100,00	0,00	R$ -	0,00
4.3	CONCRETO ARMADO - LAJES DE FORRO																
4.3.1	LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FÔRRO - VÃO ACIMA DE 4,01 M	M2	647,46	R$ 171,76	R$ 111.207,73	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	647,46	R$ 111.207,73	100,00
4.4	CONCRETO ARMADO - VERGAS E CONTRAVERGAS																
4.4.1	VERGA PRÉ-MOLDADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE "20" CM. AF_03/2024	M	0,00	R$ 38,82	R$ -	0,00	R$ -	100,00	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	100,00	0,00	R$ -	0,00
5	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL				R$ 11.969,83		R$ -	0,00%		R$ -	0,00		R$ -	0,00%		R$ 11.969,83	100,00%
5.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	91,40	R$ 77,22	R$ 7.057,91	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	91,40	R$ 7.057,91	100,00
5.2	FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO MACIÇO. AF_03/2024	M	0,00	R$ 35,07	R$ -	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	100,00	0,00	R$ -	100,00	0,00	R$ -	0,00
5.3	DIVISÓRIA DE GRANILITE C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA	M2	12,92	R$ 380,18	R$ 4.911,93	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	12,92	R$ 4.911,93	100,00
6	ESQUADRIAS				R$ 81.388,16		R$ -	0,00%		R$ -	0,00		R$ -	0,00%		R$ 81.388,16	100,00%
6.1	PORTAS DE MADEIRA																
6.1.1	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	7,00	R$ 1.650,77	R$ 11.555,39	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	7,00	R$ 11.555,39	100,00
6.1.2	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	7,00	R$ 1.650,77	R$ 11.555,39	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	7,00	R$ 11.555,39	100,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO - MA
CNPJ SOB Nº 05.631.031/0001-64
ENDEREÇO: AV. LEONARDO DE ALMEIDA, S/N - CENTRO - SÍTIO NOVO/MA

EMPRESA CONTRATADA: PERFIL SERV. LTDA
CNPJ SOB Nº 01.757.260/0001-79

PLS - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS
2ª MEDIÇÃO - SETEMBRO DE 2026

IDENTIFICAÇÃO: OBRA ID Nº 1103026, TERMO DE COMPROMISSO Nº 202003670/2020

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 1 (UM) ESPAÇO EDUCATIVO DE 06 SALAS DE AULA COM QUADRA

LOCALIZAÇÃO: POVOADO SANTA MARIA, MUNICÍPIO DE SÍTIO NOVO - MA

CONTRATAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 007/2026, CONTRATO Nº 121/2026, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 001.030/2026-SEMED

VALOR CONTRATADO			ACUMULADO ATUAL		
R$	2.339.876,81	100%	R$	175.681,45	7,51%
MEDIÇÃO - ATUAL			SALDO - CONTRATO		
R$	75.266,02	3,22%	R$	2.164.195,36	92,49%

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	CONTRATO			ACUMULADO ANTERIOR			MEDIÇÃO - ATUAL			ACUMULADO ATUAL			SALDO - CONTRATO		
			QUANT	R$ UNITÁRIO	TOTAL	QUANT	R$ MEDIDO	%	QUANT	R$ MEDIDO	%	QUANT	R$ MEDIDO	%	QUANT	R$ MEDIDO	%
6.1.3	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	R$ 1.650,77	R$ 3.301,54	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	2,00	R$ 3.301,54	100,00
6.1.4	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,00	R$ 1.563,09	R$ 1.563,09	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	1,00	R$ 1.563,09	100,00
6.1.5	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R$ 1.650,77	R$ 1.650,77	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	1,00	R$ 1.650,77	100,00
6.1.6	PORTA DE ABRIR EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PARA BANHEIRO REVESTIDA COM LAMINADO, 060X1,60M, PM6, INCLUSO MARCO E DOBRADIÇAS	UN	3,00	R$ 383,85	R$ 1.151,55	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	3,00	R$ 1.151,55	100,00
6.1.7	PORTA DE ABRIR EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PARA BANHEIRO REVESTIDA COM LAMINADO, 080X1,60M, PM7, INCLUSO MARCO E DOBRADIÇAS	UN	2,00	R$ 370,30	R$ 740,60	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	2,00	R$ 740,60	100,00
6.2	FERRAGENS E ACESSÓRIOS																
6.2.1	PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	2,00	R$ 444,59	R$ 889,18	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	2,00	R$ 889,18	100,00
6.2.2	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	UN	5,00	R$ 140,88	R$ 704,40	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	5,00	R$ 704,40	100,00
6.2.3	CHAPA METÁLICA PLANA RESISTENTE A IMPACTOS 14GSG 1,95MM, NAS PORTAS PM1, PM2 E PM4	M2	2,88	R$ 234,04	R$ 674,04	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	2,88	R$ 674,04	100,00
6.3	PORTAS DE ALUMINIO																
6.3.1	PORTA DE ALUMINIO DE ABRIR COM V ENEZIANA PA1 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R$ 572,42	R$ 572,42	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	1,00	R$ 572,42	100,00
6.4	JANELAS DE ALUMÍNIO																
6.4.1	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016	M2	0,24	R$ 393,57	R$ 94,46	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	0,24	R$ 94,46	100,00
6.4.2	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016	M2	1,08	R$ 393,57	R$ 425,06	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	1,08	R$ 425,06	100,00
6.4.3	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016	M2	3,20	R$ 393,57	R$ 1.259,42	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	3,20	R$ 1.259,42	100,00
6.4.4	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), BATENTE / REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	M2	0,60	R$ 450,68	R$ 270,41	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	0,60	R$ 270,41	100,00
6.4.5	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), BATENTE / REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	M2	6,00	R$ 450,68	R$ 2.704,08	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	6,00	R$ 2.704,08	100,00
6.4.6	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016	M2	3,30	R$ 393,57	R$ 1.298,78	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	3,30	R$ 1.298,78	100,00
6.4.7	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016	M2	8,80	R$ 393,57	R$ 3.463,42	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	8,80	R$ 3.463,42	100,00
6.4.8	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016	M2	67,76	R$ 393,57	R$ 26.668,30	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	67,76	R$ 26.668,30	100,00
6.4.9	JANELA DE ALUMÍNIO, TIPO VENEZIANA	M2	6,48	R$ 841,45	R$ 5.452,60	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	6,48	R$ 5.452,60	100,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO - MA
CNPJ SOB Nº 05.631.031/0001-64
ENDEREÇO: AV. LEONARDO DE ALMEIDA, S/N - CENTRO - SÍTIO NOVO/MA

EMPRESA CONTRATADA: PERFIL SERV. LTDA
CNPJ SOB Nº 01.757.260/0001-79

PLS - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS
2ª MEDIÇÃO - SETEMBRO DE 2026

IDENTIFICAÇÃO: OBRA ID Nº 1103026, TERMO DE COMPROMISSO Nº 202003670/2020

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 1 (UM) ESPAÇO EDUCATIVO DE 06 SALAS DE AULA COM QUADRA

LOCALIZAÇÃO: POVOADO SANTA MARIA, MUNICÍPIO DE SÍTIO NOVO - MA

CONTRATAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 007/2026, CONTRATO Nº 121/2026, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 001.030/2026-SEMED

	VALOR CONTRATADO		ACUMULADO ATUAL	
R$	2.339.876,81	100%	R$ 175.681,45	7,51%
	MEDIÇÃO - ATUAL		SALDO - CONTRATO	
R$	75.266,02	3,22%	R$ 2.164.195,36	92,49%

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	CONTRATO			ACUMULADO ANTERIOR			MEDIÇÃO - ATUAL			ACUMULADO ATUAL			SALDO - CONTRATO		
			QUANT	R$ UNITÁRIO	TOTAL	QUANT	R$ MEDIDO	%	QUANT	R$ MEDIDO	%	QUANT	R$ MEDIDO	%	QUANT	R$ MEDIDO	%
6.4.10	CAIXILHO FIXO DE ALUMÍNIO PARA VIDRO (VIDRO INCLUSO), BATENTE / REQUADRO DE 4 A 14 CM, SEM GUARNIÇÃO / ALIZAR, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	M2	1,98	R$ 975,16	R$ 1.930,82	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	1,98	R$ 1.930,82	100,00
6.4.11	TELA NYLON DE PROTEÇÃO - FIXADA NA ESQUADRIA	M2	4,20	R$ 122,07	R$ 512,69	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	4,20	R$ 512,69	100,00
6.5	VIDROS																
6.5.1	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA	M2	4,40	R$ 670,40	R$ 2.949,76	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	4,40	R$ 2.949,76	100,00
7	SISTEMAS DE COBERTURA				R$ 355.092,51		R$ -	0,00%		R$ -	0,00		R$ -	0,00%		R$ 355.092,51	100,00%
7.1	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 8 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_10/2025	UN	23,00	R$ 3.040,36	R$ 69.928,28	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	23,00	R$ 69.928,28	100,00
7.2	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 7 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_10/2025	UN	10,00	R$ 2.525,14	R$ 25.251,40	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	10,00	R$ 25.251,40	100,00
7.3	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 6 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_10/2025	UN	6,00	R$ 2.010,60	R$ 12.063,60	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	6,00	R$ 12.063,60	100,00
7.4	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 4 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO, EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025	UN	6,00	R$ 927,11	R$ 5.562,66	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	6,00	R$ 5.562,66	100,00
7.5	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	M2	1189,68	R$ 126,15	R$ 150.078,13	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	1.189,68	R$ 150.078,13	100,00
7.6	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 1 DEMÃO	M2	1714,31	R$ 13,15	R$ 22.543,18	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	1.714,31	R$ 22.543,18	100,00
7.7	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO FRANCESA, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	1189,68	R$ 52,18	R$ 62.077,50	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	1.189,68	R$ 62.077,50	100,00
7.8	CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	213,80	R$ 35,49	R$ 7.587,76	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	213,80	R$ 7.587,76	100,00
8	IMPERMEABILIZAÇÃO				R$ -		R$ -	100,00%		R$ -	0,00%		R$ -	100,00%		R$ -	0,00%
8.1	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	0,00	R$ 55,18	R$ -	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	100,00	0,00	R$ -	100,00	0,00	R$ -	0,00
9	REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS				R$ 196.050,03		R$ -	0,00%		R$ 75.266,02	0,38		R$ 75.266,02	38,39%		R$ 120.784,01	61,61%
9.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	M2	0,00	R$ 6,01	R$ -	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	100,00	0,00	R$ -	100,00	0,00	R$ -	0,00
9.2	CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	M2	579,57	R$ 8,72	R$ 5.053,85	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	579,57	R$ 5.053,85	100,00
9.3	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	1378,59	R$ 44,34	R$ 61.126,68	0,00	R$ -	0,00	1.102,87	R$ 48.901,34	80,00	1.102,87	R$ 48.901,34	80,00	275,72	R$ 12.225,34	20,00
9.4	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADA COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE ARGAMASSA EM PAREDES INTERNAS, E = 5MM, SEM TALISCAS. AF_03/2024	M2	915,44	R$ 36,00	R$ 32.955,84	0,00	R$ -	0,00	732,35	R$ 26.364,67	80,00	732,35	R$ 26.364,67	80,00	183,09	R$ 6.591,17	20,00
9.5	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADA COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE ARGAMASSA EM PAREDES INTERNAS, E = 5MM, SEM TALISCAS. AF_03/2024	M2	579,57	R$ 36,00	R$ 20.864,52	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	579,57	R$ 20.864,52	100,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO - MA
CNPJ SOB Nº 05.631.031/0001-64
ENDEREÇO: AV. LEONARDO DE ALMEIDA, S/N - CENTRO - SÍTIO NOVO/MA

EMPRESA CONTRATADA: PERFIL SERV. LTDA
CNPJ SOB Nº 01.757.260/0001-79

PLS - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS
2ª MEDIÇÃO - SETEMBRO DE 2026

IDENTIFICAÇÃO: OBRA ID Nº 1103026, TERMO DE COMPROMISSO Nº 202003670/2020

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 1 (UM) ESPAÇO EDUCATIVO DE 06 SALAS DE AULA COM QUADRA

LOCALIZAÇÃO: POVOADO SANTA MARIA, MUNICÍPIO DE SÍTIO NOVO - MA

CONTRATAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 007/2026, CONTRATO Nº 121/2026, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 001.030/2026-SEMED

	VALOR CONTRATADO		ACUMULADO ATUAL	
R$	2.339.876,81	100%	R$ 175.681,45	7,51%
	MEDIÇÃO - ATUAL		SALDO - CONTRATO	
R$	75.266,02	3,22%	R$ 2.164.195,36	92,49%

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	CONTRATO			ACUMULADO ANTERIOR			MEDIÇÃO - ATUAL			ACUMULADO ATUAL			SALDO - CONTRATO		
			QUANT	R$ UNITÁRIO	TOTAL	QUANT	R$ MEDIDO	%	QUANT	R$ MEDIDO	%	QUANT	R$ MEDIDO	%	QUANT	R$ MEDIDO	%
9.6	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	M2	439,53	R$ 94,47	R$ 41.522,40	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	439,53	R$ 41.522,40	100,00
9.7	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	M2	222,12	R$ 91,93	R$ 20.419,49	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	222,12	R$ 20.419,49	100,00
9.8	RODAPÉ EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO COM COLA BASE DE POLIURETANO. AF_02/2026_PS	M	257,15	R$ 54,86	R$ 14.107,25	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	257,15	R$ 14.107,25	100,00
10	SISTEMAS DE PISOS				R$ 215.319,47		R$ -	0,00%		R$ -	0,00		R$ -	0,00%		R$ 215.319,47	100,00%
10.1	PAVIMENTAÇÃO INTERNA																
40179	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	M2	814,48	R$ 58,09	R$ 47.313,14	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	814,48	R$ 47.313,14	100,00
40180	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:5 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_02/2026	M2	814,48	R$ 47,42	R$ 38.622,64	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	814,48	R$ 38.622,64	100,00
40181	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE	M2	65,28	R$ 80,96	R$ 5.285,07	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	65,28	R$ 5.285,07	100,00
40182	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE	M2	749,20	R$ 80,96	R$ 60.655,23	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	749,20	R$ 60.655,23	100,00
40183	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	M2	40,95	R$ 181,27	R$ 7.423,01	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	40,95	R$ 7.423,01	100,00
40184	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	M2	5,40	R$ 181,27	R$ 978,86	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	5,40	R$ 978,86	100,00
40185	SOLEIRA DE GRANITO L= 15CM	M	18,50	R$ 121,61	R$ 2.249,79	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	18,50	R$ 2.249,79	100,00
10.2	PAVIMENTAÇÃO EXTERNA																
40210	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF_07/2016	M2	250,81	R$ 164,15	R$ 41.170,46	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	250,81	R$ 41.170,46	100,00
40211	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	11,98	R$ 676,16	R$ 8.100,40	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	11,98	R$ 8.100,40	100,00
40212	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_01/2024	M	27,30	R$ 48,51	R$ 1.324,32	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	27,30	R$ 1.324,32	100,00
40213	LASTRO DE BRITA	M3	11,28	R$ 194,73	R$ 2.196,55	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	11,28	R$ 2.196,55	100,00
11	PINTURAS E ACABAMENTO				R$ 63.479,15		R$ -	0,00%		R$ -	0,00		R$ -	0,00%		R$ 63.479,15	100,00%
11.1	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024	M2	432,55	R$ 21,33	R$ 9.226,29	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	432,55	R$ 9.226,29	100,00
11.2	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024	M2	579,57	R$ 21,33	R$ 12.362,23	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	579,57	R$ 12.362,23	100,00
11.3	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	1307,77	R$ 18,77	R$ 24.546,84	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	1.307,77	R$ 24.546,84	100,00
11.4	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS.AF_06/2014	M2	579,57	R$ 25,69	R$ 14.889,15	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	579,57	R$ 14.889,15	100,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO - MA
CNPJ SOB Nº 05.631.031/0001-64
ENDEREÇO: AV. LEONARDO DE ALMEIDA, S/N - CENTRO - SÍTIO NOVO/MA

EMPRESA CONTRATADA: PERFIL SERV. LTDA
CNPJ SOB Nº 01.757.260/0001-79

PLS - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS
2ª MEDIÇÃO - SETEMBRO DE 2026

IDENTIFICAÇÃO: OBRA ID Nº 1103026, TERMO DE COMPROMISSO Nº 202003670/2020

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 1 (UM) ESPAÇO EDUCATIVO DE 06 SALAS DE AULA COM QUADRA

LOCALIZAÇÃO: POVOADO SANTA MARIA, MUNICÍPIO DE SÍTIO NOVO - MA

CONTRATAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 007/2026, CONTRATO Nº 121/2026, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 001.030/2026-SEMED

	VALOR CONTRATADO		ACUMULADO ATUAL	
R$	2.339.876,81	100%	R$ 175.681,45	7,51%
	MEDIÇÃO - ATUAL		SALDO - CONTRATO	
R$	75.266,02	3,22%	R$ 2.164.195,36	92,49%

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	CONTRATO			ACUMULADO ANTERIOR			MEDIÇÃO - ATUAL			ACUMULADO ATUAL			SALDO - CONTRATO		
			QUANT	R$ UNITÁRIO	TOTAL	QUANT	R$ MEDIDO	%	QUANT	R$ MEDIDO	%	QUANT	R$ MEDIDO	%	QUANT	R$ MEDIDO	%
11.5	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	25,72	R$ 20,34	R$ 523,14	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	25,72	R$ 523,14	100,00
11.6	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	21,60	R$ 30,51	R$ 659,02	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	21,60	R$ 659,02	100,00
11.7	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	62,56	R$ 20,34	R$ 1.272,47	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	62,56	R$ 1.272,47	100,00
12	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS				R$ 60.321,48		R$ -	0,00%		R$ -	0,00		R$ -	0,00%		R$ 60.321,48	100,00%
12.1	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	23,00	R$ 13,05	R$ 300,15	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	23,00	R$ 300,15	100,00
12.2	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	8,00	R$ 6,74	R$ 53,92	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	8,00	R$ 53,92	100,00
12.3	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	3,00	R$ 13,46	R$ 40,38	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	3,00	R$ 40,38	100,00
12.4	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	11,00	R$ 20,61	R$ 226,71	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	11,00	R$ 226,71	100,00
12.5	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	4,00	R$ 22,81	R$ 91,24	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	4,00	R$ 91,24	100,00
12.6	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	69,00	R$ 36,57	R$ 2.523,33	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	69,00	R$ 2.523,33	100,00
12.7	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	14,00	R$ 8,52	R$ 119,28	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	14,00	R$ 119,28	100,00
12.8	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	15,00	R$ 6,31	R$ 94,65	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	15,00	R$ 94,65	100,00
12.9	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	42,00	R$ 9,86	R$ 414,12	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	42,00	R$ 414,12	100,00
12.10	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	8,00	R$ 15,96	R$ 127,68	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	8,00	R$ 127,68	100,00
12.11	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,00	R$ 50,53	R$ 101,06	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	2,00	R$ 101,06	100,00
12.12	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM PRUMADA DEÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P	UN	2,00	R$ 11,58	R$ 23,16	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	2,00	R$ 23,16	100,00
12.13	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	R$ 17,05	R$ 17,05	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	1,00	R$ 17,05	100,00
12.14	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,00	R$ 36,60	R$ 73,20	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	2,00	R$ 73,20	100,00
12.15	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	5,00	R$ 24,34	R$ 121,70	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	5,00	R$ 121,70	100,00
12.16	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,00	R$ 74,46	R$ 148,92	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	2,00	R$ 148,92	100,00
12.17	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	6,00	R$ 11,89	R$ 71,34	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	6,00	R$ 71,34	100,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO - MA
CNPJ SOB Nº 05.631.031/0001-64
ENDEREÇO: AV. LEONARDO DE ALMEIDA, S/N - CENTRO - SÍTIO NOVO/MA

EMPRESA CONTRATADA: PERFIL SERV. LTDA
CNPJ SOB Nº 01.757.260/0001-79

PLS - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS
2ª MEDIÇÃO - SETEMBRO DE 2026

IDENTIFICAÇÃO: OBRA ID Nº 1103026, TERMO DE COMPROMISSO Nº 202003670/2020

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 1 (UM) ESPAÇO EDUCATIVO DE 06 SALAS DE AULA COM QUADRA

LOCALIZAÇÃO: POVOADO SANTA MARIA, MUNICÍPIO DE SÍTIO NOVO - MA

CONTRATAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 007/2026, CONTRATO Nº 121/2026, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 001.030/2026-SEMED

	VALOR CONTRATADO		ACUMULADO ATUAL	
R$	2.339.876,81	100%	R$ 175.681,45	7,51%
	MEDIÇÃO - ATUAL		SALDO - CONTRATO	
R$	75.266,02	3,22%	R$ 2.164.195,36	92,49%

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	CONTRATO			ACUMULADO ANTERIOR			MEDIÇÃO - ATUAL			ACUMULADO ATUAL			SALDO - CONTRATO		
			QUANT	R$ UNITÁRIO	TOTAL	QUANT	R$ MEDIDO	%	QUANT	R$ MEDIDO	%	QUANT	R$ MEDIDO	%	QUANT	R$ MEDIDO	%
12.18	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	4,00	R$ 8,95	R$ 35,80	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	4,00	R$ 35,80	100,00
12.19	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	R$ 23,46	R$ 23,46	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	1,00	R$ 23,46	100,00
12.20	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	8,00	R$ 58,27	R$ 466,16	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	8,00	R$ 466,16	100,00
12.21	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	4,00	R$ 57,98	R$ 231,92	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	4,00	R$ 231,92	100,00
12.22	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00	R$ 78,98	R$ 157,96	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	2,00	R$ 157,96	100,00
12.23	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	R$ 100,16	R$ 100,16	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	1,00	R$ 100,16	100,00
12.24	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	R$ 137,90	R$ 137,90	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	1,00	R$ 137,90	100,00
12.25	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00	R$ 271,08	R$ 542,16	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	2,00	R$ 542,16	100,00
12.26	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	R$ 84,63	R$ 84,63	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	1,00	R$ 84,63	100,00
12.27	CAIXA D'ÁGUA PRÉ-FABRICADA CAPACIDADE 15000 LITROS	UN	1,00	R$ 53.993,44	R$ 53.993,44	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	1,00	R$ 53.993,44	100,00
13	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS				R$ 53.164,69		R$ -	0,00%		R$ -	0,00		R$ -	0,00%		R$ 53.164,69	100,00%
13.1	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	28,00	R$ 24,91	R$ 697,48	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	28,00	R$ 697,48	100,00
13.2	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	25,00	R$ 31,53	R$ 788,25	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	25,00	R$ 788,25	100,00
13.3	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	77,00	R$ 31,96	R$ 2.460,92	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	77,00	R$ 2.460,92	100,00
13.4	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	2,00	R$ 65,28	R$ 130,56	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	2,00	R$ 130,56	100,00
13.5	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	4,00	R$ 12,14	R$ 48,56	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	4,00	R$ 48,56	100,00
13.6	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	20,00	R$ 11,89	R$ 237,80	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	20,00	R$ 237,80	100,00
13.7	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	8,00	R$ 35,82	R$ 286,56	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	8,00	R$ 286,56	100,00
13.8	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	9,00	R$ 17,33	R$ 155,97	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	9,00	R$ 155,97	100,00
13.9	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	5,00	R$ 64,90	R$ 324,50	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	5,00	R$ 324,50	100,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO - MA
CNPJ SOB Nº 05.631.031/0001-64
ENDEREÇO: AV. LEONARDO DE ALMEIDA, S/N - CENTRO - SÍTIO NOVO/MA

EMPRESA CONTRATADA: PERFIL SERV. LTDA
CNPJ SOB Nº 01.757.260/0001-79

PLS - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS
2ª MEDIÇÃO - SETEMBRO DE 2026

IDENTIFICAÇÃO: OBRA ID Nº 1103026, TERMO DE COMPROMISSO Nº 202003670/2020

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 1 (UM) ESPAÇO EDUCATIVO DE 06 SALAS DE AULA COM QUADRA

LOCALIZAÇÃO: POVOADO SANTA MARIA, MUNICÍPIO DE SÍTIO NOVO - MA

CONTRATAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 007/2026, CONTRATO Nº 121/2026, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 001.030/2026-SEMED

	VALOR CONTRATADO		ACUMULADO ATUAL	
R$	2.339.876,81	100%	R$ 175.681,45	7,51%
	MEDIÇÃO - ATUAL		SALDO - CONTRATO	
R$	75.266,02	3,22%	R$ 2.164.195,36	92,49%

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	CONTRATO			ACUMULADO ANTERIOR			MEDIÇÃO - ATUAL			ACUMULADO ATUAL			SALDO - CONTRATO		
			QUANT	R$ UNITÁRIO	TOTAL	QUANT	R$ MEDIDO	%	QUANT	R$ MEDIDO	%	QUANT	R$ MEDIDO	%	QUANT	R$ MEDIDO	%
13.10	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	3,00	R$ 64,90	R$ 194,70	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	3,00	R$ 194,70	100,00
13.11	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	4,00	R$ 63,47	R$ 253,88	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	4,00	R$ 253,88	100,00
13.12	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	4,00	R$ 27,85	R$ 111,40	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	4,00	R$ 111,40	100,00
13.13	INSTALAÇÃO DE TUBO DE VENTILAÇÃO 50MM C/ L=4M, C/ REBOCO E PINTURA A CAL. (C/ MATERIAL)	UN	4,00	R$ 94,65	R$ 378,60	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	4,00	R$ 378,60	100,00
13.14	CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020	UN	10,00	R$ 558,76	R$ 5.587,60	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	10,00	R$ 5.587,60	100,00
13.15	CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020	UN	1,00	R$ 558,76	R$ 558,76	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	1,00	R$ 558,76	100,00
13.16	SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,0 X 3,0 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 25 M² (PARA 10 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	4,00	R$ 5.966,39	R$ 23.865,56	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	4,00	R$ 23.865,56	100,00
13.17	TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,6 X H=2,4 M, VOLUME ÚTIL: 14720 L (PARA 105 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	1,00	R$ 14.569,55	R$ 14.569,55	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	1,00	R$ 14.569,55	100,00
13.18	CANALETA DE CONCRETO 20CM X 20CM C/ TAMPA EM CHAPA DE ALUMÍNIO CORRUGADO	M	8,42	R$ 298,58	R$ 2.514,04	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	8,42	R$ 2.514,04	100,00
14	LOUÇAS E METAIS				R$ 26.609,91		R$ -	0,00%		R$ -	0,00		R$ -	0,00%		R$ 26.609,91	100,00%
14.1	DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO)	UN	2,00	R$ 92,97	R$ 185,94	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	2,00	R$ 185,94	100,00
14.2	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016	UN	5,00	R$ 437,77	R$ 2.188,85	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	5,00	R$ 2.188,85	100,00
14.3	VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	5,00	R$ 445,53	R$ 2.227,65	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	5,00	R$ 2.227,65	100,00
14.4	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	3,00	R$ 694,04	R$ 2.082,12	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	3,00	R$ 2.082,12	100,00
14.5	MICTÓRIO SIFONADO COM VÁLVULA DE DESCARGA EM LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	1,00	R$ 943,63	R$ 943,63	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	1,00	R$ 943,63	100,00
14.6	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, "40 X 30" CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	5,00	R$ 195,98	R$ 979,90	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	5,00	R$ 979,90	100,00
14.7	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	6,00	R$ 199,26	R$ 1.195,56	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	6,00	R$ 1.195,56	100,00
14.8	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	11,00	R$ 140,15	R$ 1.541,65	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	11,00	R$ 1.541,65	100,00
14.9	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_02/2026	UN	8,00	R$ 91,48	R$ 731,84	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	8,00	R$ 731,84	100,00
14.10	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	4,00	R$ 496,80	R$ 1.987,20	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	4,00	R$ 1.987,20	100,00
14.11	BARRA DE APOIO EM "L", EM AÇO INOX POLIDO 80 X 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	2,00	R$ 980,68	R$ 1.961,36	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	2,00	R$ 1.961,36	100,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO - MA
CNPJ SOB Nº 05.631.031/0001-64
ENDEREÇO: AV. LEONARDO DE ALMEIDA, S/N - CENTRO - SÍTIO NOVO/MA

EMPRESA CONTRATADA: PERFIL SERV. LTDA
CNPJ SOB Nº 01.757.260/0001-79

PLS - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS
2ª MEDIÇÃO - SETEMBRO DE 2026

IDENTIFICAÇÃO: OBRA ID Nº 1103026, TERMO DE COMPROMISSO Nº 202003670/2020

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 1 (UM) ESPAÇO EDUCATIVO DE 06 SALAS DE AULA COM QUADRA

LOCALIZAÇÃO: POVOADO SANTA MARIA, MUNICÍPIO DE SÍTIO NOVO - MA

CONTRATAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 007/2026, CONTRATO Nº 121/2026, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 001.030/2026-SEMED

VALOR CONTRATADO			ACUMULADO ATUAL		
R$	2.339.876,81	100%	R$	175.681,45	7,51%
MEDIÇÃO - ATUAL			SALDO - CONTRATO		
R$	75.266,02	3,22%	R$	2.164.195,36	92,49%

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	CONTRATO			ACUMULADO ANTERIOR			MEDIÇÃO - ATUAL			ACUMULADO ATUAL			SALDO - CONTRATO		
			QUANT	R$ UNITÁRIO	TOTAL	QUANT	R$ MEDIDO	%	QUANT	R$ MEDIDO	%	QUANT	R$ MEDIDO	%	QUANT	R$ MEDIDO	%
14.12	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_02/2026	UN	9,00	R$ 89,53	R$ 805,77	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	9,00	R$ 805,77	100,00
14.13	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_02/2026	UN	9,00	R$ 89,53	R$ 805,77	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	9,00	R$ 805,77	100,00
14.14	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	1,00	R$ 1.306,69	R$ 1.306,69	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	1,00	R$ 1.306,69	100,00
14.15	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	4,00	R$ 776,58	R$ 3.106,32	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	4,00	R$ 3.106,32	100,00
14.16	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	5,00	R$ 244,15	R$ 1.220,75	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	5,00	R$ 1.220,75	100,00
14.17	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	2,00	R$ 776,58	R$ 1.553,16	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	2,00	R$ 1.553,16	100,00
14.18	TORNEIRA ELÉTRICA AUTOMÁTICA 220V-2800W (INSTALADO)	UN	1,00	R$ 256,88	R$ 256,88	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	1,00	R$ 256,88	100,00
14.19	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	1,00	R$ 177,62	R$ 177,62	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	1,00	R$ 177,62	100,00
14.20	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	5,00	R$ 270,25	R$ 1.351,25	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	5,00	R$ 1.351,25	100,00
15	INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL				R$ 5.096,42		R$ -	0,00%		R$ -	0,00		R$ -	0,00%		R$ 5.096,42	100,00%
15.1	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	0,80	R$ 722,05	R$ 577,64	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	0,80	R$ 577,64	100,00
15.2	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	M2	0,16	R$ 910,88	R$ 145,74	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	0,16	R$ 145,74	100,00
15.3	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	M	7,20	R$ 47,16	R$ 339,55	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	7,20	R$ 339,55	100,00
15.4	LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	UN	2,00	R$ 17,75	R$ 35,50	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	2,00	R$ 35,50	100,00
15.5	FITA ADESIVA ANTICORROSIVA DE PVC FLEXIVEL, COR PRETA, PARA PROTECAO TUBULACAO, 50 MM X 30 M (L X C), E= *0,25* MM	M	4,00	R$ 4,80	R$ 19,20	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	4,00	R$ 19,20	100,00
15.6	ENVELOPE DE CONCRETO P/PROTEÇÃO DE TUBO PVC ENTERRADO	M	7,28	R$ 24,80	R$ 180,54	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	7,28	R$ 180,54	100,00
15.7	REGULADOR DE ALTA PRESSÃO, D=28MM, TIPO FISHER, CLASSE 300, 1º ESTÁGIO (INSTALAÇÃO GÁS)	UN	1,00	R$ 942,04	R$ 942,04	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	1,00	R$ 942,04	100,00
15.8	REGULADOR DE BAIXA PRESSÃO, D=15MM, TIPO FISHER, CLASSE 300, 2º ESTÁGIO (INSTALAÇÃO GÁS)	UN	1,00	R$ 888,09	R$ 888,09	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	1,00	R$ 888,09	100,00
15.9	INSTALAÇÃO BÁSICA PARA ABRIGO DE GÁS (CAPACIDADE 2 CILINDROS GLP 45KG)	UN	1,00	R$ 1.882,85	R$ 1.882,85	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	1,00	R$ 1.882,85	100,00
15.10	PLACA INDICATIVA DE "PERIGO PROIBIDO FUMAR" EM PVC, DIM.: 20 X 30 CM	UN	1,00	R$ 42,63	R$ 42,63	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	1,00	R$ 42,63	100,00
15.11	PLACA INDICATIVA DE "PERIGO PROIBIDO FUMAR" EM PVC, DIM.: 20 X 30 CM	UN	1,00	R$ 42,63	R$ 42,63	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	1,00	R$ 42,63	100,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO - MA
CNPJ SOB Nº 05.631.031/0001-64
ENDEREÇO: AV. LEONARDO DE ALMEIDA, S/N - CENTRO - SÍTIO NOVO/MA

EMPRESA CONTRATADA: PERFIL SERV. LTDA
CNPJ SOB Nº 01.757.260/0001-79

PLS - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS
2ª MEDIÇÃO - SETEMBRO DE 2026

IDENTIFICAÇÃO: OBRA ID Nº 1103026, TERMO DE COMPROMISSO Nº 202003670/2020

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 1 (UM) ESPAÇO EDUCATIVO DE 06 SALAS DE AULA COM QUADRA

LOCALIZAÇÃO: POVOADO SANTA MARIA, MUNICÍPIO DE SÍTIO NOVO - MA

CONTRATAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 007/2026, CONTRATO Nº 121/2026, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 001.030/2026-SEMED

	VALOR CONTRATADO		ACUMULADO ATUAL	
R$	2.339.876,81	100%	R$ 175.681,45	7,51%
	MEDIÇÃO - ATUAL		SALDO - CONTRATO	
R$	75.266,02	3,22%	R$ 2.164.195,36	92,49%

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	CONTRATO			ACUMULADO ANTERIOR			MEDIÇÃO - ATUAL			ACUMULADO ATUAL			SALDO - CONTRATO		
			QUANT	R$ UNITÁRIO	TOTAL	QUANT	R$ MEDIDO	%	QUANT	R$ MEDIDO	%	QUANT	R$ MEDIDO	%	QUANT	R$ MEDIDO	%
16	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO				R$ 3.309,39		R$ -	0,00%		R$ -	0,00		R$ -	0,00%		R$ 3.309,39	100,00%
16.1	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026_PE	UN	5,00	R$ 294,62	R$ 1.473,10	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	5,00	R$ 1.473,10	100,00
16.2	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	16,00	R$ 21,07	R$ 337,12	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	16,00	R$ 337,12	100,00
16.3	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	5,00	R$ 24,44	R$ 122,20	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	5,00	R$ 122,20	100,00
16.4	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, ATÉ 480CM², EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS	UN	21,00	R$ 65,57	R$ 1.376,97	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	21,00	R$ 1.376,97	100,00
17	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS 220V				R$ 104.331,34		R$ -	0,00%		R$ -	0,00		R$ -	0,00%		R$ 104.331,34	100,00%
17.1	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO																
42736	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	2,00	R$ 484,20	R$ 968,40	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	2,00	R$ 968,40	100,00
42737	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	R$ 652,83	R$ 652,83	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	1,00	R$ 652,83	100,00
42738	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N.2, 20X20X12CM EM CHAPA METÁLICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSÓRIOS, PADRÃO TELEBRAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025	UN	1,00	R$ 92,95	R$ 92,95	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	1,00	R$ 92,95	100,00
42739	CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR MONOFÁSICO DE EMBUTIR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	R$ 214,17	R$ 214,17	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	1,00	R$ 214,17	100,00
42740	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	6,00	R$ 13,40	R$ 80,40	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	6,00	R$ 80,40	100,00
42741	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	R$ 15,52	R$ 15,52	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	1,00	R$ 15,52	100,00
42742	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	2,00	R$ 17,30	R$ 34,60	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	2,00	R$ 34,60	100,00
42743	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS'S - 40 KA/440V	UN	4,00	R$ 170,90	R$ 683,60	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	4,00	R$ 683,60	100,00
42744	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	23,00	R$ 63,53	R$ 1.461,19	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	23,00	R$ 1.461,19	100,00
42745	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	5,00	R$ 63,53	R$ 317,65	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	5,00	R$ 317,65	100,00
42746	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	11,00	R$ 63,53	R$ 698,83	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	11,00	R$ 698,83	100,00
42747	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	2,00	R$ 63,53	R$ 127,06	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	2,00	R$ 127,06	100,00
42748	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	R$ 75,48	R$ 75,48	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	1,00	R$ 75,48	100,00
42749	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 200A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	R$ 708,91	R$ 708,91	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	1,00	R$ 708,91	100,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO - MA
CNPJ SOB Nº 05.631.031/0001-64
ENDEREÇO: AV. LEONARDO DE ALMEIDA, S/N - CENTRO - SÍTIO NOVO/MA

EMPRESA CONTRATADA: PERFIL SERV. LTDA
CNPJ SOB Nº 01.757.260/0001-79

PLS - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS
2ª MEDIÇÃO - SETEMBRO DE 2026

IDENTIFICAÇÃO: OBRA ID Nº 1103026, TERMO DE COMPROMISSO Nº 202003670/2020

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 1 (UM) ESPAÇO EDUCATIVO DE 06 SALAS DE AULA COM QUADRA

LOCALIZAÇÃO: POVOADO SANTA MARIA, MUNICÍPIO DE SÍTIO NOVO - MA

CONTRATAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 007/2026, CONTRATO Nº 121/2026, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 001.030/2026-SEMED

	VALOR CONTRATADO		ACUMULADO ATUAL	
R$	2.339.876,81	100%	R$ 175.681,45	7,51%
	MEDIÇÃO - ATUAL		SALDO - CONTRATO	
R$	75.266,02	3,22%	R$ 2.164.195,36	92,49%

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	CONTRATO			ACUMULADO ANTERIOR			MEDIÇÃO - ATUAL			ACUMULADO ATUAL			SALDO - CONTRATO		
			QUANT	R$ UNITÁRIO	TOTAL	QUANT	R$ MEDIDO	%	QUANT	R$ MEDIDO	%	QUANT	R$ MEDIDO	%	QUANT	R$ MEDIDO	%
17.2	ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS																
42767	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	593,30	R$ 11,72	R$ 6.953,48	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	593,30	R$ 6.953,48	100,00
42768	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	199,50	R$ 15,32	R$ 3.056,34	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	199,50	R$ 3.056,34	100,00
42769	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	159,50	R$ 24,54	R$ 3.914,13	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	159,50	R$ 3.914,13	100,00
42770	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	52,40	R$ 36,92	R$ 1.934,61	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	52,40	R$ 1.934,61	100,00
42771	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 MM (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	80,00	R$ 63,68	R$ 5.094,40	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	80,00	R$ 5.094,40	100,00
42772	LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	UN	9,00	R$ 50,98	R$ 458,82	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	9,00	R$ 458,82	100,00
42773	LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	UN	2,00	R$ 17,75	R$ 35,50	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	2,00	R$ 35,50	100,00
42774	CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 400X400X150MM	UN	9,00	R$ 226,82	R$ 2.041,38	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	9,00	R$ 2.041,38	100,00
42775	CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15X15X10CM (SOBREPOR) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025	UN	5,00	R$ 35,91	R$ 179,55	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	5,00	R$ 179,55	100,00
42776	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	5,00	R$ 18,13	R$ 90,65	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	5,00	R$ 90,65	100,00
42777	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	88,00	R$ 14,11	R$ 1.241,68	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	88,00	R$ 1.241,68	100,00
42778	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	147,00	R$ 19,30	R$ 2.837,10	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	147,00	R$ 2.837,10	100,00
42779	CANALETA PLÁSTICA (110 X 20)MM, SISTEMA "X"	M	2,00	R$ 104,36	R$ 208,72	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	2,00	R$ 208,72	100,00
17.3	CABOS E FIOS (CONDUTORES)																
42795	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	1520,00	R$ 4,12	R$ 6.262,40	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	1.520,00	R$ 6.262,40	100,00
42796	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	2357,20	R$ 6,07	R$ 14.308,20	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	2.357,20	R$ 14.308,20	100,00
42797	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	56,80	R$ 39,19	R$ 2.225,99	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	56,80	R$ 2.225,99	100,00
42798	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	113,60	R$ 76,82	R$ 8.726,75	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	113,60	R$ 8.726,75	100,00
42799	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	12,90	R$ 147,56	R$ 1.903,52	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	12,90	R$ 1.903,52	100,00
42800	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 150 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	51,60	R$ 222,24	R$ 11.467,58	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	51,60	R$ 11.467,58	100,00
42801	CABO TELEFÔNICO CCI-50 2 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025	M	52,60	R$ 8,71	R$ 458,15	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	52,60	R$ 458,15	100,00
42802	CABO TELEFÔNICO CCE - 2	M	53,60	R$ 13,75	R$ 737,00	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	53,60	R$ 737,00	100,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO - MA
CNPJ SOB Nº 05.631.031/0001-64
ENDEREÇO: AV. LEONARDO DE ALMEIDA, S/N - CENTRO - SÍTIO NOVO/MA

EMPRESA CONTRATADA: PERFIL SERV. LTDA
CNPJ SOB Nº 01.757.260/0001-79

PLS - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS
2ª MEDIÇÃO - SETEMBRO DE 2026

IDENTIFICAÇÃO: OBRA ID Nº 1103026, TERMO DE COMPROMISSO Nº 202003670/2020

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 1 (UM) ESPAÇO EDUCATIVO DE 06 SALAS DE AULA COM QUADRA

LOCALIZAÇÃO: POVOADO SANTA MARIA, MUNICÍPIO DE SÍTIO NOVO - MA

CONTRATAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 007/2026, CONTRATO Nº 121/2026, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 001.030/2026-SEMED

	VALOR CONTRATADO		ACUMULADO ATUAL	
R$	2.339.876,81	100%	R$ 175.681,45	7,51%
	MEDIÇÃO - ATUAL		SALDO - CONTRATO	
R$	75.266,02	3,22%	R$ 2.164.195,36	92,49%

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	CONTRATO			ACUMULADO ANTERIOR			MEDIÇÃO - ATUAL			ACUMULADO ATUAL			SALDO - CONTRATO		
			QUANT	R$ UNITÁRIO	TOTAL	QUANT	R$ MEDIDO	%	QUANT	R$ MEDIDO	%	QUANT	R$ MEDIDO	%	QUANT	R$ MEDIDO	%
17.4	ILUMINAÇÃO E TOMADAS																
42826	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	56,00	R$ 36,27	R$ 2.031,12	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	56,00	R$ 2.031,12	100,00
42827	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	4,00	R$ 38,83	R$ 155,32	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	4,00	R$ 155,32	100,00
42828	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	7,00	R$ 34,57	R$ 241,99	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	7,00	R$ 241,99	100,00
42829	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,00	R$ 52,71	R$ 52,71	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	1,00	R$ 52,71	100,00
42830	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	11,00	R$ 70,85	R$ 779,35	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	11,00	R$ 779,35	100,00
42831	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	3,00	R$ 58,81	R$ 176,43	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	3,00	R$ 176,43	100,00
42832	TAMPA CEGA PLÁSTICA, SISTEMA "X"	UN	7,00	R$ 18,04	R$ 126,28	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	7,00	R$ 126,28	100,00
42833	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (2 X 32)W	UN	74,00	R$ 164,52	R$ 12.174,48	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	74,00	R$ 12.174,48	100,00
42834	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (2 X 16)W	UN	3,00	R$ 143,38	R$ 430,14	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	3,00	R$ 430,14	100,00
42835	PROJETOR EM ALUMÍNIO, C/ LÂMPADA DE VAPOR METÁLICO E FOTOCÉLULA ATÉ 400W	UN	13,00	R$ 557,59	R$ 7.248,67	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	13,00	R$ 7.248,67	100,00
42836	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025	UN	10,00	R$ 64,73	R$ 647,30	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	10,00	R$ 647,30	100,00
18	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)				R$ 64.003,54		R$ -	0,00%		R$ -	0,00		R$ -	0,00%		R$ 64.003,54	100,00%
18.1	CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	1,00	R$ 192,12	R$ 192,12	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	1,00	R$ 192,12	100,00
18.2	VERGALHÃO ROSCA TOTAL DE 3/8"	M	26,00	R$ 15,13	R$ 393,38	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	26,00	R$ 393,38	100,00
18.3	SUPORTE ISOLADOR PARA FIXAÇÃO DA CORDOALHA DE COBRE EM ALVENARIA OU CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	26,00	R$ 32,19	R$ 836,94	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	26,00	R$ 836,94	100,00
18.4	CAIXA DE EQUALIZAÇÃO P/ATERRAMENTO 20X20X10CM DE SOBREPOR P/11 TERMINAIS DE PRESSÃO C/BARRAMENTO	UN	1,00	R$ 462,91	R$ 462,91	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	1,00	R$ 462,91	100,00
18.5	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	26,00	R$ 99,10	R$ 2.576,60	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	26,00	R$ 2.576,60	100,00
18.6	CORDOALHA COBRE NÚ 35MM2 E ISOLADORES P/PARA-RAIO	M	449,20	R$ 77,81	R$ 34.952,25	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	449,20	R$ 34.952,25	100,00
18.7	CORDOALHA COBRE NÚ 35MM2 E ISOLADORES P/PARA-RAIO	M	305,20	R$ 77,81	R$ 23.747,61	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	305,20	R$ 23.747,61	100,00
18.8	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	UN	5,00	R$ 74,59	R$ 372,95	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	5,00	R$ 372,95	100,00
18.9	TERMINAL DE PRESSÃO P/ CABOS ATÉ 35MM2	UN	26,00	R$ 18,03	R$ 468,78	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	26,00	R$ 468,78	100,00
19	SERVIÇOS COMPLEMENTARES				R$ 81.123,86		R$ -	0,00%		R$ -	0,00		R$ -	0,00%		R$ 81.123,86	100,00%
19.1	GERAL																
43466	BANCADA DE GRANITO CINZA E=2CM	M2	12,22	R$ 525,75	R$ 6.424,67	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	12,22	R$ 6.424,67	100,00
43467	BANCADA DE GRANITO CINZA E=2CM	M2	3,50	R$ 525,75	R$ 1.840,13	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	3,50	R$ 1.840,13	100,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO - MA
CNPJ SOB Nº 05.631.031/0001-64
ENDEREÇO: AV. LEONARDO DE ALMEIDA, S/N - CENTRO - SÍTIO NOVO/MA

EMPRESA CONTRATADA: PERFIL SERV. LTDA
CNPJ SOB Nº 01.757.260/0001-79

PLS - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS
2ª MEDIÇÃO - SETEMBRO DE 2026

IDENTIFICAÇÃO: OBRA ID Nº 1103026, TERMO DE COMPROMISSO Nº 202003670/2020

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 1 (UM) ESPAÇO EDUCATIVO DE 06 SALAS DE AULA COM QUADRA

LOCALIZAÇÃO: POVOADO SANTA MARIA, MUNICÍPIO DE SÍTIO NOVO - MA

CONTRATAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 007/2026, CONTRATO Nº 121/2026, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 001.030/2026-SEMED

	VALOR CONTRATADO		ACUMULADO ATUAL	
R$	2.339.876,81	100%	R$ 175.681,45	7,51%
	MEDIÇÃO - ATUAL		SALDO - CONTRATO	
R$	75.266,02	3,22%	R$ 2.164.195,36	92,49%

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	CONTRATO			ACUMULADO ANTERIOR			MEDIÇÃO - ATUAL			ACUMULADO ATUAL			SALDO - CONTRATO			
			QUANT	R$ UNITÁRIO	TOTAL	QUANT	R$ MEDIDO	%	QUANT	R$ MEDIDO	%	QUANT	R$ MEDIDO	%	QUANT	R$ MEDIDO	%
43468	PEITORIL DE GRANITO L= 15 CM	M	71,30	R$ 121,61	R$ 8.670,79	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	71,30	R$ 8.670,79	100,00
43469	PORTA COMPENSADO P/ARMÁRIO SOB PIA	M2	6,55	R$ 245,58	R$ 1.608,55	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	6,55	R$ 1.608,55	100,00
43470	PRATELEIRA DE MADEIRA DE LEI PLAINADA	M2	1,90	R$ 223,88	R$ 425,37	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	1,90	R$ 425,37	100,00
19.2	ESQUADRIA, PORTÃO E GRADIL METÁLICO																
43497	CONJUNTO DE MASTRO P/ TRÊS BANDEIRAS E PEDESTAL	UN	1,00	R$ 5.265,68	R$ 5.265,68	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	1,00	R$ 5.265,68	100,00
43498	CORRIMÃO DUPLA ALTURA EM AÇO INOX DIAM 1 1/2	M	14,00	R$ 490,24	R$ 6.863,36	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	14,00	R$ 6.863,36	100,00
43499	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_07/2024	M2	90,96	R$ 22,53	R$ 2.049,33	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	90,96	R$ 2.049,33	100,00
43500	GRADE DE FERRO COM TELA DE AÇO GALVANIZADO FIO 12, MALHA 2", LOSANGULAR, SEM REVESTIMENTO E CANTONEIRA EM "L" DE ABAS IGUAIS DE 3/4" X 1/8"	M2	143,20	R$ 269,33	R$ 38.568,06	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	143,20	R$ 38.568,06	100,00
43501	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	M2	5,27	R$ 910,88	R$ 4.800,34	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	5,27	R$ 4.800,34	100,00
43502	PORTÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO D=1", PADRÃO ESCOLAS	M2	4,90	R$ 446,04	R$ 2.185,60	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	4,90	R$ 2.185,60	100,00
43503	PORTÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO D=1", PADRÃO ESCOLAS	M2	5,43	R$ 446,04	R$ 2.422,00	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	5,43	R$ 2.422,00	100,00
20	SERVIÇOS FINAIS				R$ 8.058,06		R$ -	0,00%		R$ -	0,00		R$ -	0,00%		R$ 8.058,06	100,00%
20.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	1129,64	R$ 4,80	R$ 5.422,27	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	1.129,64	R$ 5.422,27	100,00
20.2	PLACA DE INAUGURAÇÃO DE OBRA EM ALUMÍNIO 0,60 X 0,80 M	UN	1,00	R$ 2.635,79	R$ 2.635,79	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	1,00	R$ 2.635,79	100,00
21	SERVIÇOS PRELIMINARES - QUADRA				R$ 4.695,71		R$ -	0,00%		R$ -	0,00		R$ -	0,00%		R$ 4.695,71	100,00%
21.1	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	M2	516,58	R$ 9,09	R$ 4.695,71	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	516,58	R$ 4.695,71	100,00
22	MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES - QUADRA				R$ 13.594,46		R$ -	0,00%		R$ -	0,00		R$ -	0,00%		R$ 13.594,46	100,00%
22.1	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023	M3	93,92	R$ 100,37	R$ 9.426,75	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	93,92	R$ 9.426,75	100,00
22.2	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	32,94	R$ 103,04	R$ 3.394,14	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	32,94	R$ 3.394,14	100,00
22.3	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2026	M2	42,15	R$ 4,02	R$ 169,44	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	42,15	R$ 169,44	100,00
22.4	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	M3	19,10	R$ 31,63	R$ 604,13	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	19,10	R$ 604,13	100,00
23	FUNDAÇÕES - QUADRA				R$ 82.369,16		R$ -	0,00%		R$ -	0,00		R$ -	0,00%		R$ 82.369,16	100,00%
23.1	CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES																
44927	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020	M	234,50	R$ 86,73	R$ 20.338,19	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	234,50	R$ 20.338,19	100,00
44928	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	M2	24,01	R$ 56,44	R$ 1.355,12	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	24,01	R$ 1.355,12	100,00
44929	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	43,75	R$ 169,36	R$ 7.409,50	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	43,75	R$ 7.409,50	100,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO - MA
CNPJ SOB Nº 05.631.031/0001-64
ENDEREÇO: AV. LEONARDO DE ALMEIDA, S/N - CENTRO - SÍTIO NOVO/MA

EMPRESA CONTRATADA: PERFIL SERV. LTDA
CNPJ SOB Nº 01.757.260/0001-79

PLS - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS
2ª MEDIÇÃO - SETEMBRO DE 2026

IDENTIFICAÇÃO: OBRA ID Nº 1103026, TERMO DE COMPROMISSO Nº 202003670/2020

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 1 (UM) ESPAÇO EDUCATIVO DE 06 SALAS DE AULA COM QUADRA

LOCALIZAÇÃO: POVOADO SANTA MARIA, MUNICÍPIO DE SÍTIO NOVO - MA

CONTRATAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 007/2026, CONTRATO Nº 121/2026, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 001.030/2026-SEMED

	VALOR CONTRATADO		ACUMULADO ATUAL	
R$	2.339.876,81	100%	R$ 175.681,45	7,51%
	MEDIÇÃO - ATUAL		SALDO - CONTRATO	
R$	75.266,02	3,22%	R$ 2.164.195,36	92,49%

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	CONTRATO			ACUMULADO ANTERIOR			MEDIÇÃO - ATUAL			ACUMULADO ATUAL			SALDO - CONTRATO		
			QUANT	R$ UNITÁRIO	TOTAL	QUANT	R$ MEDIDO	%	QUANT	R$ MEDIDO	%	QUANT	R$ MEDIDO	%	QUANT	R$ MEDIDO	%
44930	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	447,35	R$ 13,97	R$ 6.249,48	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	447,35	R$ 6.249,48	100,00
44931	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	78,88	R$ 19,53	R$ 1.540,53	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	78,88	R$ 1.540,53	100,00
44932	CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	M3	6,36	R$ 1.190,07	R$ 7.568,85	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	6,36	R$ 7.568,85	100,00
23.2	CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAMES																
44958	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	165,32	R$ 92,56	R$ 15.302,02	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	165,32	R$ 15.302,02	100,00
44959	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	139,49	R$ 16,05	R$ 2.238,81	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	139,49	R$ 2.238,81	100,00
44960	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	375,38	R$ 13,97	R$ 5.244,06	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	375,38	R$ 5.244,06	100,00
44961	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	214,97	R$ 19,53	R$ 4.198,36	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	214,97	R$ 4.198,36	100,00
44962	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	M3	9,55	R$ 1.143,90	R$ 10.924,25	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	9,55	R$ 10.924,25	100,00
24	SUPERESTRUTURA - QUADRA				R$ 85.760,78		R$ -	0,00%		R$ -	0,00		R$ -	0,00%		R$ 85.760,78	100,00%
24.1	CONCRETO ARMADO - VIGAS																
45292	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	39,34	R$ 93,25	R$ 3.668,46	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	39,34	R$ 3.668,46	100,00
45293	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8.0 MM- MONTAGEM. AF_12/2015	KG	79,64	R$ 17,67	R$ 1.407,24	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	79,64	R$ 1.407,24	100,00
45294	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 MM- MONTAGEM. AF_12/2015	KG	40,30	R$ 19,81	R$ 798,34	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	40,30	R$ 798,34	100,00
45295	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	M3	2,12	R$ 979,47	R$ 2.076,48	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	2,12	R$ 2.076,48	100,00
24.2	CONCRETO ARMADO - LAJES E PILARES																
45323	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	44,27	R$ 60,15	R$ 2.662,84	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	44,27	R$ 2.662,84	100,00
45324	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	127,73	R$ 13,97	R$ 1.784,39	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	127,73	R$ 1.784,39	100,00
45325	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	49,00	R$ 19,53	R$ 956,97	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	49,00	R$ 956,97	100,00
45326	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	M3	2,04	R$ 1.018,97	R$ 2.078,70	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	2,04	R$ 2.078,70	100,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO - MA
CNPJ SOB Nº 05.631.031/0001-64
ENDEREÇO: AV. LEONARDO DE ALMEIDA, S/N - CENTRO - SÍTIO NOVO/MA

EMPRESA CONTRATADA: PERFIL SERV. LTDA
CNPJ SOB Nº 01.757.260/0001-79

PLS - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS
2ª MEDIÇÃO - SETEMBRO DE 2026

IDENTIFICAÇÃO: OBRA ID Nº 1103026, TERMO DE COMPROMISSO Nº 202003670/2020

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 1 (UM) ESPAÇO EDUCATIVO DE 06 SALAS DE AULA COM QUADRA

LOCALIZAÇÃO: POVOADO SANTA MARIA, MUNICÍPIO DE SÍTIO NOVO - MA

CONTRATAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 007/2026, CONTRATO Nº 121/2026, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 001.030/2026-SEMED

VALOR CONTRATADO		ACUMULADO ATUAL	
R$ 2.339.876,81	100%	R$ 175.681,45	7,51%
MEDIÇÃO - ATUAL		**SALDO - CONTRATO**	
R$ 75.266,02	3,22%	R$ 2.164.195,36	92,49%

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	CONTRATO			ACUMULADO ANTERIOR			MEDIÇÃO - ATUAL			ACUMULADO ATUAL			SALDO - CONTRATO		
			QUANT	R$ UNITÁRIO	TOTAL	QUANT	R$ MEDIDO	%	QUANT	R$ MEDIDO	%	QUANT	R$ MEDIDO	%	QUANT	R$ MEDIDO	%
24.3	CONCRETO ARMADO - ARQUIBANCADAS																
45352	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	59,24	R$ 50,14	R$ 2.970,29	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	59,24	R$ 2.970,29	100,00
45353	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	57,53	R$ 17,71	R$ 1.018,86	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	57,53	R$ 1.018,86	100,00
45354	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	35,48	R$ 16,05	R$ 569,45	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	35,48	R$ 569,45	100,00
45355	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	51,00	R$ 19,53	R$ 996,03	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	51,00	R$ 996,03	100,00
45356	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	M3	4,29	R$ 1.018,97	R$ 4.371,38	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	4,29	R$ 4.371,38	100,00
24.4	CONCRETO ARMADO - LAJES DE PISO																
45383	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	8,07	R$ 50,14	R$ 404,63	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	8,07	R$ 404,63	100,00
45384	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-92. AF_09/2021	KG	577,82	R$ 18,36	R$ 10.608,78	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	577,82	R$ 10.608,78	100,00
45385	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	M3	39,04	R$ 1.018,97	R$ 39.780,59	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	39,04	R$ 39.780,59	100,00
24.5	CONCRETO ARMADO - LAJES DE FORRO																
45413	LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FÔRRO - VÃO ACIMA DE 4,01 M	M2	49,29	R$ 171,76	R$ 8.466,05	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	49,29	R$ 8.466,05	100,00
24.6	CONCRETO ARMADO - VERGAS E CONTRAVERGAS																
45444	VERGA PRÉ-MOLDADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE "20" CM. AF_03/2024	M	29,40	R$ 38,82	R$ 1.141,31	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	29,40	R$ 1.141,31	100,00
25	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES) - QUADRA				R$ 26.470,92		R$ -	0,00%		R$ -	0,00		R$ -	0,00%		R$ 26.470,92	100,00%
25.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	207,65	R$ 77,22	R$ 16.034,73	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	207,65	R$ 16.034,73	100,00
25.2	FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO MACIÇO. AF_03/2024	M	4,56	R$ 35,07	R$ 159,92	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	4,56	R$ 159,92	100,00
25.3	DIVISÓRIA DE GRANILITE C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA	M2	27,03	R$ 380,18	R$ 10.276,27	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	27,03	R$ 10.276,27	100,00
26	ESQUADRIAS - QUADRA				R$ 15.377,38		R$ -	0,00%		R$ -	0,00		R$ -	0,00%		R$ 15.377,38	100,00%
26.1	PORTAS DE MADEIRA																
46023	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	UN	2,00	R$ 1.650,77	R$ 3.301,54	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	2,00	R$ 3.301,54	100,00
46024	PORTA DE ABRIR EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PARA BANHEIRO REVESTIDA COM LAMINADO, 060X1,60M, PM6, INCLUSO MARCO E DOBRADIÇAS	UN	12,00	R$ 383,85	R$ 4.606,20	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	12,00	R$ 4.606,20	100,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO - MA
CNPJ SOB Nº 05.631.031/0001-64
ENDEREÇO: AV. LEONARDO DE ALMEIDA, S/N - CENTRO - SÍTIO NOVO/MA

EMPRESA CONTRATADA: PERFIL SERV. LTDA
CNPJ SOB Nº 01.757.260/0001-79

PLS - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS
2ª MEDIÇÃO - SETEMBRO DE 2026

IDENTIFICAÇÃO: OBRA ID Nº 1103026, TERMO DE COMPROMISSO Nº 202003670/2020

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 1 (UM) ESPAÇO EDUCATIVO DE 06 SALAS DE AULA COM QUADRA

LOCALIZAÇÃO: POVOADO SANTA MARIA, MUNICÍPIO DE SÍTIO NOVO - MA

CONTRATAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 007/2026, CONTRATO Nº 121/2026, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 001.030/2026-SEMED

	VALOR CONTRATADO		ACUMULADO ATUAL	
R$	2.339.876,81	100%	R$ 175.681,45	7,51%
	MEDIÇÃO - ATUAL		SALDO - CONTRATO	
R$	75.266,02	3,22%	R$ 2.164.195,36	92,49%

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	CONTRATO			ACUMULADO ANTERIOR			MEDIÇÃO - ATUAL			ACUMULADO ATUAL			SALDO - CONTRATO		
			QUANT	R$ UNITÁRIO	TOTAL	QUANT	R$ MEDIDO	%	QUANT	R$ MEDIDO	%	QUANT	R$ MEDIDO	%	QUANT	R$ MEDIDO	%
46025	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	UN	1,00	R$ 1.650,77	R$ 1.650,77	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	1,00	R$ 1.650,77	100,00
26.2	FERRAGENS E ACESSÓRIOS																
46054	PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	1,00	R$ 444,59	R$ 444,59	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	1,00	R$ 444,59	100,00
46055	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	UN	12,00	R$ 140,88	R$ 1.690,56	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	12,00	R$ 1.690,56	100,00
46056	CHAPA METÁLICA PLANA RESISTENTE A IMPACTOS 14GSG 1,95MM, NAS PORTAS PM1, PM2 E PM4	M2	0,32	R$ 234,04	R$ 74,89	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	0,32	R$ 74,89	100,00
26.3	JANELAS DE ALUMÍNIO																
46082	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016	M2	4,40	R$ 393,57	R$ 1.731,71	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	4,40	R$ 1.731,71	100,00
26.4	VIDROS																
46113	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA	M2	2,80	R$ 670,40	R$ 1.877,12	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	2,80	R$ 1.877,12	100,00
27	SISTEMAS DE COBERTURA - QUADRA				R$ 283.793,30		R$ -	0,00%		R$ -	0,00		R$ -	0,00%		R$ 283.793,30	100,00%
27.1	TELHA DE ALUMÍNIO, TRAPEZOIDAL E = 0,7MM	M2	410,00	R$ 85,79	R$ 35.173,90	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	410,00	R$ 35.173,90	100,00
27.2	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025_PS	M2	410,00	R$ 60,07	R$ 24.628,70	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	410,00	R$ 24.628,70	100,00
27.3	CUMEEIRA DE ALUMÍNIO E=0.8MM	M	26,00	R$ 73,79	R$ 1.918,54	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	26,00	R$ 1.918,54	100,00
27.4	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_10/2025	M2	13,52	R$ 126,15	R$ 1.705,55	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	13,52	R$ 1.705,55	100,00
27.5	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO FRANCESA, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	14,12	R$ 52,18	R$ 736,78	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	14,12	R$ 736,78	100,00
27.6	CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	4,72	R$ 35,49	R$ 167,51	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	4,72	R$ 167,51	100,00
27.7	ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P	KG	17514,84	R$ 11,47	R$ 200.895,21	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	17.514,84	R$ 200.895,21	100,00
27.8	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	44,40	R$ 86,25	R$ 3.829,50	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	44,40	R$ 3.829,50	100,00
27.9	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.AF_12/2015	M2	44,40	R$ 31,86	R$ 1.414,58	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	44,40	R$ 1.414,58	100,00
27.10	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	40,80	R$ 59,85	R$ 2.441,88	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	40,80	R$ 2.441,88	100,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO - MA
CNPJ SOB Nº 05.631.031/0001-64
ENDEREÇO: AV. LEONARDO DE ALMEIDA, S/N - CENTRO - SÍTIO NOVO/MA

EMPRESA CONTRATADA: PERFIL SERV. LTDA
CNPJ SOB Nº 01.757.260/0001-79

PLS - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS
2ª MEDIÇÃO - SETEMBRO DE 2026

IDENTIFICAÇÃO: OBRA ID Nº 1103026, TERMO DE COMPROMISSO Nº 202003670/2020

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 1 (UM) ESPAÇO EDUCATIVO DE 06 SALAS DE AULA COM QUADRA

LOCALIZAÇÃO: POVOADO SANTA MARIA, MUNICÍPIO DE SÍTIO NOVO - MA

CONTRATAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 007/2026, CONTRATO Nº 121/2026, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 001.030/2026-SEMED

	VALOR CONTRATADO		ACUMULADO ATUAL	
R$	2.339.876,81	100%	R$ 175.681,45	7,51%
	MEDIÇÃO - ATUAL		SALDO - CONTRATO	
R$	75.266,02	3,22%	R$ 2.164.195,36	92,49%

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	CONTRATO			ACUMULADO ANTERIOR			MEDIÇÃO - ATUAL			ACUMULADO ATUAL			SALDO - CONTRATO		
			QUANT	R$ UNITÁRIO	TOTAL	QUANT	R$ MEDIDO	%	QUANT	R$ MEDIDO	%	QUANT	R$ MEDIDO	%	QUANT	R$ MEDIDO	%
27.11	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	22,00	R$ 91,87	R$ 2.021,14	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	22,00	R$ 2.021,14	100,00
27.12	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	50,00	R$ 177,20	R$ 8.860,00	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	50,00	R$ 8.860,00	100,00
28	IMPERMEABILIZAÇÃO - QUADRA				R$ 9.122,36		R$ -	0,00%		R$ -	0,00		R$ -	0,00%		R$ 9.122,36	100,00%
28.1	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	165,32	R$ 55,18	R$ 9.122,36	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	165,32	R$ 9.122,36	100,00
29	REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS - QUADRA				R$ 84.620,14		R$ -	0,00%		R$ -	0,00		R$ -	0,00%		R$ 84.620,14	100,00%
29.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	M2	435,29	R$ 6,01	R$ 2.616,09	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	435,29	R$ 2.616,09	100,00
29.2	CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	M2	43,87	R$ 8,72	R$ 382,55	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	43,87	R$ 382,55	100,00
29.3	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	435,29	R$ 44,34	R$ 19.300,76	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	435,29	R$ 19.300,76	100,00
29.4	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADA COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE ARGAMASSA EM PAREDES INTERNAS, E = 5MM, SEM TALISCAS. AF_03/2024	M2	302,55	R$ 36,00	R$ 10.891,80	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	302,55	R$ 10.891,80	100,00
29.5	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADA COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE ARGAMASSA EM PAREDES INTERNAS, E = 5MM, SEM TALISCAS. AF_03/2024	M2	43,87	R$ 36,00	R$ 1.579,32	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	43,87	R$ 1.579,32	100,00
29.6	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	M2	84,58	R$ 94,47	R$ 7.990,27	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	84,58	R$ 7.990,27	100,00
29.7	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	M2	48,16	R$ 85,84	R$ 4.134,05	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	48,16	R$ 4.134,05	100,00
29.8	TELHA DE ALUMÍNIO, TRAPEZOIDAL E = 0,7MM	M2	439,74	R$ 85,79	R$ 37.725,29	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	439,74	R$ 37.725,29	100,00
30	SISTEMAS DE PISOS INTERNO E EXTERNOS (PAVIMENTAÇÃO) - QUADRA				R$ 74.879,60		R$ -	0,00%		R$ -	0,00		R$ -	0,00%		R$ 74.879,60	100,00%
30.1	PAVIMENTAÇÃO INTERNA																
47484	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	M2	65,34	R$ 58,09	R$ 3.795,60	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	65,34	R$ 3.795,60	100,00
47485	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:5 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_02/2026	M2	65,34	R$ 47,42	R$ 3.098,42	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	65,34	R$ 3.098,42	100,00
47486	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE	M2	43,87	R$ 80,96	R$ 3.551,72	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	43,87	R$ 3.551,72	100,00
47487	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE	M2	21,47	R$ 80,96	R$ 1.738,21	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	21,47	R$ 1.738,21	100,00
47488	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	M2	10,08	R$ 181,27	R$ 1.827,20	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	10,08	R$ 1.827,20	100,00
47489	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	M2	3,87	R$ 181,27	R$ 701,51	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	3,87	R$ 701,51	100,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO - MA
CNPJ SOB Nº 05.631.031/0001-64
ENDEREÇO: AV. LEONARDO DE ALMEIDA, S/N - CENTRO - SÍTIO NOVO/MA

EMPRESA CONTRATADA: PERFIL SERV. LTDA
CNPJ SOB Nº 01.757.260/0001-79

PLS - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS
2ª MEDIÇÃO - SETEMBRO DE 2026

IDENTIFICAÇÃO: OBRA ID Nº 1103026, TERMO DE COMPROMISSO Nº 202003670/2020

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 1 (UM) ESPAÇO EDUCATIVO DE 06 SALAS DE AULA COM QUADRA

LOCALIZAÇÃO: POVOADO SANTA MARIA, MUNICÍPIO DE SÍTIO NOVO - MA

CONTRATAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 007/2026, CONTRATO Nº 121/2026, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 001.030/2026-SEMED

VALOR CONTRATADO		ACUMULADO ATUAL	
R$ 2.339.876,81	100%	R$ 175.681,45	7,51%
MEDIÇÃO - ATUAL		**SALDO - CONTRATO**	
R$ 75.266,02	3,22%	R$ 2.164.195,36	92,49%

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	CONTRATO			ACUMULADO ANTERIOR			MEDIÇÃO - ATUAL			ACUMULADO ATUAL			SALDO - CONTRATO		
			QUANT	R$ UNITÁRIO	TOTAL	QUANT	R$ MEDIDO	%	QUANT	R$ MEDIDO	%	QUANT	R$ MEDIDO	%	QUANT	R$ MEDIDO	%
47490	SOLEIRA DE GRANITO L= 15CM	M	2,70	R$ 121,61	R$ 328,35	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	2,70	R$ 328,35	100,00
47491	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020	M2	390,42	R$ 138,44	R$ 54.049,74	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	390,42	R$ 54.049,74	100,00
30.2	PAVIMENTAÇÃO EXTERNA																
47515	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF_07/2016	M2	13,64	R$ 164,15	R$ 2.239,01	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	13,64	R$ 2.239,01	100,00
47516	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	5,25	R$ 676,16	R$ 3.549,84	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	5,25	R$ 3.549,84	100,00
31	PINTURAS E ACABAMENTO - QUADRA				R$ 13.123,43		R$ -	0,00%		R$ -	0,00		R$ -	0,00%		R$ 13.123,43	100,00%
31.1	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	42,32	R$ 21,38	R$ 904,80	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	42,32	R$ 904,80	100,00
31.2	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	43,87	R$ 21,38	R$ 937,94	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	43,87	R$ 937,94	100,00
31.3	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	302,55	R$ 18,77	R$ 5.678,86	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	302,55	R$ 5.678,86	100,00
31.4	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS.AF_06/2014	M2	43,87	R$ 25,69	R$ 1.127,02	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	43,87	R$ 1.127,02	100,00
31.5	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	220,00	R$ 20,34	R$ 4.474,80	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	220,00	R$ 4.474,80	100,00
32	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - QUADRA				R$ 3.983,38		R$ -	0,00%		R$ -	0,00		R$ -	0,00%		R$ 3.983,38	100,00%
32.1	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	6,00	R$ 13,05	R$ 78,30	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	6,00	R$ 78,30	100,00
32.2	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	7,00	R$ 6,74	R$ 47,18	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	7,00	R$ 47,18	100,00
32.3	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	6,00	R$ 13,46	R$ 80,76	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	6,00	R$ 80,76	100,00
32.4	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	9,00	R$ 20,61	R$ 185,49	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	9,00	R$ 185,49	100,00
32.5	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	7,00	R$ 22,81	R$ 159,67	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	7,00	R$ 159,67	100,00
32.6	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	30,00	R$ 36,57	R$ 1.097,10	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	30,00	R$ 1.097,10	100,00
32.7	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	8,00	R$ 8,52	R$ 68,16	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	8,00	R$ 68,16	100,00
32.8	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,00	R$ 6,31	R$ 12,62	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	2,00	R$ 12,62	100,00
32.9	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	6,00	R$ 9,86	R$ 59,16	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	6,00	R$ 59,16	100,00
32.10	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	7,00	R$ 15,96	R$ 111,72	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	7,00	R$ 111,72	100,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO - MA
CNPJ SOB Nº 05.631.031/0001-64
ENDEREÇO: AV. LEONARDO DE ALMEIDA, S/N - CENTRO - SÍTIO NOVO/MA

EMPRESA CONTRATADA: PERFIL SERV. LTDA
CNPJ SOB Nº 01.757.260/0001-79

PLS - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS
2ª MEDIÇÃO - SETEMBRO DE 2026

IDENTIFICAÇÃO: OBRA ID Nº 1103026, TERMO DE COMPROMISSO Nº 202003670/2020

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 1 (UM) ESPAÇO EDUCATIVO DE 06 SALAS DE AULA COM QUADRA

LOCALIZAÇÃO: POVOADO SANTA MARIA, MUNICÍPIO DE SÍTIO NOVO - MA

CONTRATAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 007/2026, CONTRATO Nº 121/2026, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 001.030/2026-SEMED

	VALOR CONTRATADO		ACUMULADO ATUAL	
R$	2.339.876,81	100%	R$ 175.681,45	7,51%
	MEDIÇÃO - ATUAL		SALDO - CONTRATO	
R$	75.266,02	3,22%	R$ 2.164.195,36	92,49%

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	CONTRATO			ACUMULADO ANTERIOR			MEDIÇÃO - ATUAL			ACUMULADO ATUAL			SALDO - CONTRATO		
			QUANT	R$ UNITÁRIO	TOTAL	QUANT	R$ MEDIDO	%	QUANT	R$ MEDIDO	%	QUANT	R$ MEDIDO	%	QUANT	R$ MEDIDO	%
32.11	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	5,00	R$ 50,53	R$ 252,65	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	5,00	R$ 252,65	100,00
32.12	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM PRUMADA DEÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P	UN	7,00	R$ 11,58	R$ 81,06	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	7,00	R$ 81,06	100,00
32.13	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	R$ 17,05	R$ 17,05	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	1,00	R$ 17,05	100,00
32.14	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	3,00	R$ 36,60	R$ 109,80	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	3,00	R$ 109,80	100,00
32.15	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	R$ 24,34	R$ 24,34	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	1,00	R$ 24,34	100,00
32.16	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	3,00	R$ 74,46	R$ 223,38	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	3,00	R$ 223,38	100,00
32.17	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,00	R$ 11,89	R$ 23,78	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	2,00	R$ 23,78	100,00
32.18	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,00	R$ 58,27	R$ 116,54	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	2,00	R$ 116,54	100,00
32.19	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	1,00	R$ 76,20	R$ 76,20	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	1,00	R$ 76,20	100,00
32.20	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	3,00	R$ 78,98	R$ 236,94	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	3,00	R$ 236,94	100,00
32.21	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	3,00	R$ 137,90	R$ 413,70	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	3,00	R$ 413,70	100,00
32.22	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	6,00	R$ 84,63	R$ 507,78	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	6,00	R$ 507,78	100,00
33	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS E PLUVIAIS - QUADRA				R$ 19.766,30		R$ -	0,00%		R$ -	0,00		R$ -	0,00%		R$ 19.766,30	100,00%
33.1	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	21,00	R$ 24,91	R$ 523,11	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	21,00	R$ 523,11	100,00
33.2	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	13,00	R$ 31,53	R$ 409,89	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	13,00	R$ 409,89	100,00
33.3	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	187,00	R$ 31,96	R$ 5.976,52	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	187,00	R$ 5.976,52	100,00
33.4	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	8,00	R$ 12,14	R$ 97,12	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	8,00	R$ 97,12	100,00
33.5	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	9,00	R$ 11,89	R$ 107,01	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	9,00	R$ 107,01	100,00
33.6	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	6,00	R$ 35,82	R$ 214,92	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	6,00	R$ 214,92	100,00
33.7	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	10,00	R$ 17,33	R$ 173,30	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	10,00	R$ 173,30	100,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO - MA
CNPJ SOB Nº 05.631.031/0001-64
ENDEREÇO: AV. LEONARDO DE ALMEIDA, S/N - CENTRO - SÍTIO NOVO/MA

EMPRESA CONTRATADA: PERFIL SERV. LTDA
CNPJ SOB Nº 01.757.260/0001-79

PLS - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS
2ª MEDIÇÃO - SETEMBRO DE 2026

IDENTIFICAÇÃO: OBRA ID Nº 1103026, TERMO DE COMPROMISSO Nº 202003670/2020

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 1 (UM) ESPAÇO EDUCATIVO DE 06 SALAS DE AULA COM QUADRA

LOCALIZAÇÃO: POVOADO SANTA MARIA, MUNICÍPIO DE SÍTIO NOVO - MA

CONTRATAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 007/2026, CONTRATO Nº 121/2026, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 001.030/2026-SEMED

VALOR CONTRATADO			ACUMULADO ATUAL		
R$ 2.339.876,81	100%		R$ 175.681,45	7,51%	
MEDIÇÃO - ATUAL			**SALDO - CONTRATO**		
R$ 75.266,02	3,22%		R$ 2.164.195,36	92,49%	

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	CONTRATO			ACUMULADO ANTERIOR			MEDIÇÃO - ATUAL			ACUMULADO ATUAL			SALDO - CONTRATO		
			QUANT	R$ UNITÁRIO	TOTAL	QUANT	R$ MEDIDO	%	QUANT	R$ MEDIDO	%	QUANT	R$ MEDIDO	%	QUANT	R$ MEDIDO	%
33.8	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	5,00	R$ 64,90	R$ 324,50	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	5,00	R$ 324,50	100,00
33.9	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2,00	R$ 63,47	R$ 126,94	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	2,00	R$ 126,94	100,00
33.10	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	7,00	R$ 27,85	R$ 194,95	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	7,00	R$ 194,95	100,00
33.11	INSTALAÇÃO DE TUBO DE VENTILAÇÃO 50MM C/ L=4M, C/ REBOCO E PINTURA A CAL (C/ MATERIAL)	UN	3,00	R$ 94,65	R$ 283,95	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	3,00	R$ 283,95	100,00
33.12	RALO HEMISFÉRICO EM FºFº, TIPO ABACAXI Ø 100MM	UN	1,00	R$ 53,90	R$ 53,90	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	1,00	R$ 53,90	100,00
33.13	CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60CM) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO	UN	12,00	R$ 593,87	R$ 7.126,44	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	12,00	R$ 7.126,44	100,00
33.14	CAIXA EM ALVENARIA (80X80X60CM) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO	UN	5,00	R$ 830,75	R$ 4.153,75	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	5,00	R$ 4.153,75	100,00
34	LOUÇAS , ACESSÓRIOS E METAIS - QUADRA				R$ 13.254,73		R$ -	0,00%		R$ -	0,00		R$ -	0,00%		R$ 13.254,73	100,00%
34.1	DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO)	UN	1,00	R$ 92,97	R$ 92,97	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	1,00	R$ 92,97	100,00
34.2	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016	UN	7,00	R$ 437,77	R$ 3.064,39	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	7,00	R$ 3.064,39	100,00
34.3	VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	7,00	R$ 445,53	R$ 3.118,71	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	7,00	R$ 3.118,71	100,00
34.4	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, *40 X 30* CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	1,00	R$ 195,98	R$ 195,98	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	1,00	R$ 195,98	100,00
34.5	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	6,00	R$ 199,26	R$ 1.195,56	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	6,00	R$ 1.195,56	100,00
34.6	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	7,00	R$ 140,15	R$ 981,05	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	7,00	R$ 981,05	100,00
34.7	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_02/2026	UN	7,00	R$ 91,48	R$ 640,36	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	7,00	R$ 640,36	100,00
34.8	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	2,00	R$ 496,80	R$ 993,60	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	2,00	R$ 993,60	100,00
34.9	BARRA DE APOIO EM "L", EM AÇO INOX POLIDO 80 X 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	1,00	R$ 980,68	R$ 980,68	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	1,00	R$ 980,68	100,00
34.10	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_02/2026	UN	5,00	R$ 89,53	R$ 447,65	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	5,00	R$ 447,65	100,00
34.11	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_02/2026	UN	5,00	R$ 89,53	R$ 447,65	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	5,00	R$ 447,65	100,00
34.12	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	6,00	R$ 177,62	R$ 1.065,72	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	6,00	R$ 1.065,72	100,00
34.13	TORNEIRA PLÁSTICA 3/4" PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	1,00	R$ 30,41	R$ 30,41	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	1,00	R$ 30,41	100,00
35	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO - QUADRA				R$ 850,78		R$ -	0,00%		R$ -	0,00		R$ -	0,00%		R$ 850,78	100,00%
35.1	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026_PE	UN	2,00	R$ 294,62	R$ 589,24	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	2,00	R$ 589,24	100,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO - MA
CNPJ SOB Nº 05.631.031/0001-64
ENDEREÇO: AV. LEONARDO DE ALMEIDA, S/N - CENTRO - SÍTIO NOVO/MA

EMPRESA CONTRATADA: PERFIL SERV. LTDA
CNPJ SOB Nº 01.757.260/0001-79

PLS - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS
2ª MEDIÇÃO - SETEMBRO DE 2026

IDENTIFICAÇÃO: OBRA ID Nº 1103026, TERMO DE COMPROMISSO Nº 202003670/2020

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 1 (UM) ESPAÇO EDUCATIVO DE 06 SALAS DE AULA COM QUADRA

LOCALIZAÇÃO: POVOADO SANTA MARIA, MUNICÍPIO DE SÍTIO NOVO - MA

CONTRATAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 007/2026, CONTRATO Nº 121/2026, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 001.030/2026-SEMED

VALOR CONTRATADO			ACUMULADO ATUAL		
R$ 2.339.876,81	100%		R$ 175.681,45	7,51%	
MEDIÇÃO - ATUAL			SALDO - CONTRATO		
R$ 75.266,02	3,22%		R$ 2.164.195,36	92,49%	

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	CONTRATO			ACUMULADO ANTERIOR			MEDIÇÃO - ATUAL			ACUMULADO ATUAL			SALDO - CONTRATO		
			QUANT	R$ UNITÁRIO	TOTAL	QUANT	R$ MEDIDO	%	QUANT	R$ MEDIDO	%	QUANT	R$ MEDIDO	%	QUANT	R$ MEDIDO	%
35.2	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	2,00	R$ 21,07	R$ 42,14	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	2,00	R$ 42,14	100,00
35.3	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	2,00	R$ 24,44	R$ 48,88	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	2,00	R$ 48,88	100,00
35.4	PLACA INDICATIVA DE "PERIGO PROIBIDO FUMAR" EM PVC, DIM.: 20 X 30 CM	UN	4,00	R$ 42,63	R$ 170,52	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	4,00	R$ 170,52	100,00
36	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS 220V - QUADRA				R$ 13.820,62		R$ -	0,00%		R$ -	0,00		R$ -	0,00%		R$ 13.820,62	100,00%
36.1	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO																
49675	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	R$ 484,20	R$ 484,20	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	1,00	R$ 484,20	100,00
49676	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	8,00	R$ 13,40	R$ 107,20	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	8,00	R$ 107,20	100,00
49677	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	2,00	R$ 17,30	R$ 34,60	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	2,00	R$ 34,60	100,00
36.2	ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS																
49706	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	22,60	R$ 11,72	R$ 264,87	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	22,60	R$ 264,87	100,00
49707	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	46,00	R$ 15,32	R$ 704,72	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	46,00	R$ 704,72	100,00
49708	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	12,80	R$ 24,54	R$ 314,11	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	12,80	R$ 314,11	100,00
49709	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	4,80	R$ 36,92	R$ 177,22	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	4,80	R$ 177,22	100,00
49710	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 MM (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	17,00	R$ 63,68	R$ 1.082,56	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	17,00	R$ 1.082,56	100,00
49711	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	11,00	R$ 14,11	R$ 155,21	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	11,00	R$ 155,21	100,00
36.3	CABOS E FIOS (CONDUTORES)																
49735	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	30,00	R$ 4,12	R$ 123,60	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	30,00	R$ 123,60	100,00
49736	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	91,60	R$ 6,07	R$ 556,01	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	91,60	R$ 556,01	100,00
36.4	ILUMINAÇÃO E TOMADAS																
49766	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	5,00	R$ 40,71	R$ 203,55	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	5,00	R$ 203,55	100,00
49767	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	5,00	R$ 43,28	R$ 216,40	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	5,00	R$ 216,40	100,00
49768	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	5,00	R$ 34,57	R$ 172,85	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	5,00	R$ 172,85	100,00
49769	PROJETOR EM ALUMÍNIO, C/ LÂMPADA DE VAPOR METÁLICO E FOTOCÉLULA ATÉ 400W	UN	12,00	R$ 557,59	R$ 6.691,08	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	12,00	R$ 6.691,08	100,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO - MA
CNPJ SOB Nº 05.631.031/0001-64
ENDEREÇO: AV. LEONARDO DE ALMEIDA, S/N - CENTRO - SÍTIO NOVO/MA

EMPRESA CONTRATADA: PERFIL SERV. LTDA
CNPJ SOB Nº 01.757.260/0001-79

PLS - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS
2ª MEDIÇÃO - SETEMBRO DE 2026

IDENTIFICAÇÃO: OBRA ID Nº 1103026, TERMO DE COMPROMISSO Nº 202003670/2020

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 1 (UM) ESPAÇO EDUCATIVO DE 06 SALAS DE AULA COM QUADRA

LOCALIZAÇÃO: POVOADO SANTA MARIA, MUNICÍPIO DE SÍTIO NOVO - MA

CONTRATAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 007/2026, CONTRATO Nº 121/2026, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 001.030/2026-SEMED

	VALOR CONTRATADO		ACUMULADO ATUAL	
R$	2.339.876,81	100%	R$ 175.681,45	7,51%
	MEDIÇÃO - ATUAL		SALDO - CONTRATO	
R$	75.266,02	3,22%	R$ 2.164.195,36	92,49%

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	CONTRATO			ACUMULADO ANTERIOR			MEDIÇÃO - ATUAL			ACUMULADO ATUAL			SALDO - CONTRATO		
			QUANT	R$ UNITÁRIO	TOTAL	QUANT	R$ MEDIDO	%	QUANT	R$ MEDIDO	%	QUANT	R$ MEDIDO	%	QUANT	R$ MEDIDO	%
49770	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (2 X 32)W	UN	6,00	R$ 164,52	R$ 987,12	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	6,00	R$ 987,12	100,00
49771	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (2 X 16)W	UN	3,00	R$ 143,38	R$ 430,14	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	3,00	R$ 430,14	100,00
49772	PROJETOR EM ALUMÍNIO, C/ LÂMPADA DE VAPOR METÁLICO E FOTOCÉLULA ATÉ 400W	UN	2,00	R$ 557,59	R$ 1.115,18	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	2,00	R$ 1.115,18	100,00
37	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) - QUADRA				R$ 14.012,53		R$ -	0,00%		R$ -	0,00		R$ -	0,00%		R$ 14.012,53	100,00%
37.1	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	6,00	R$ 99,10	R$ 594,60	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	6,00	R$ 594,60	100,00
37.2	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	M	105,00	R$ 125,24	R$ 13.150,20	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	105,00	R$ 13.150,20	100,00
37.3	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	UN	1,00	R$ 74,59	R$ 74,59	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	1,00	R$ 74,59	100,00
37.4	SUPORTE ISOLADOR PARA FIXAÇÃO DA CORDOALHA DE COBRE EM ALVENARIA OU CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	6,00	R$ 32,19	R$ 193,14	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	6,00	R$ 193,14	100,00
38	SERVIÇOS COMPLEMENTARES - QUADRA				R$ 19.741,44		R$ -	0,00%		R$ -	0,00		R$ -	0,00%		R$ 19.741,44	100,00%
38.1	GRANITO POLIDO E=2CM, CINZA, ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4, C/ REJUNTAMENTO	M2	3,54	R$ 473,66	R$ 1.676,76	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	3,54	R$ 1.676,76	100,00
38.2	GRANITO POLIDO E=2CM, CINZA, ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4, C/ REJUNTAMENTO	M2	1,08	R$ 473,66	R$ 511,55	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	1,08	R$ 511,55	100,00
38.3	PEITORIL DE GRANITO L= 15 CM	M	11,00	R$ 121,61	R$ 1.337,71	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	11,00	R$ 1.337,71	100,00
38.4	EXECUÇÃO DE PINGADEIRAS	M	32,70	R$ 15,86	R$ 518,62	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	32,70	R$ 518,62	100,00
38.5	CONJUNTO PARA BASQUETE COM TABELAS EM COMPENSADO NAVAL, MODELO OFICIAL, 1,05X1,80M, ESP. 18MM, COMPLETO, INCLUSIVE ESTRUTURA EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO DE 4" E DE 1", ACABAMENTO EM MASSA PLÁSTICA, PRIMER E TINTA ESMALTE SINTÉTICO, COM REFORÇO TIPO MÃO FRANCESA, AVANÇO LIVRE DE 2,30M	CJ	1,00	R$ 6.558,80	R$ 6.558,80	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	1,00	R$ 6.558,80	100,00
38.6	CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES	CJ	1,00	R$ 5.686,06	R$ 5.686,06	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	1,00	R$ 5.686,06	100,00
38.7	CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI OFICIAL COM POSTES EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3", H = "255" CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS	CJ	1,00	R$ 3.451,94	R$ 3.451,94	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	1,00	R$ 3.451,94	100,00
39	SERVIÇOS FINAIS - QUADRA				R$ 2.479,58		R$ -	0,00%		R$ -	0,00		R$ -	0,00%		R$ 2.479,58	100,00%
39.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	516,58	R$ 4,80	R$ 2.479,58	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	0,00	R$ -	0,00	516,58	R$ 2.479,58	100,00
				TOTAIS GERAIS	R$ 2.339.876,81		R$ 100.415,43	4,29%		R$ 75.266,02	3,22%		R$ 175.681,45	7,51%		R$ 2.164.195,36	92,49%

PERFIL SERV LTDA:01757260000179
Assinado de forma digital por PERFIL SERV LTDA:01757260000179
Dados: 2026.09.22 12:04:38 -03'00'

PERFIL SERV. LTDA
CNPJ SOB Nº 01.757.260/0001-79

Documento assinado digitalmente
gov.br
MUNIKY ALMEIDA ROCHA
Data: 22/09/2026 14:01:21-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

ARQ. MUNIKY ALMEIDA ROCHA
CAU SOB Nº A260114-1
FISCAL - SIMEC