PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO - MA
AVENIDA LEONARDO DE ALMEIDA, S/N, CENTRO - SÍTIO NOVO – MA
CNPJ: 05.631.031/0001-64. CEP:65925-000. FONE: (99)3532-0071

OBJETO: SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE SÍTIO NOVO - MA

EMPRESA EXECUTORA: ARSS CONSTRUCOES LTDA

OBRA: SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA A REGIÃO DOS CABANOS A ESTRADA QUE DÁ ACESSO AO POVOADO GRUPO NOVO

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO - MA

1ª MEDIÇÃO

DATA DA MEDIÇÃO: 13/03/2026

	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA					PLANILHA DE MEDIÇÃO								
						NO PERIODO			TOTAL ACUMULADO NAS MEDIÇÕES ANTERIORES			ACUMULADO TOTAL		
ITEM	**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS**	**UND**	**QUANT.**	**CUSTO UNITÁRIO COM BDI**	**TOTAL**	QUANT	%	VALOR	QUANT	%	VALOR	QUANT	%	VALOR
1	**SERVIÇOS PRELIMINARES**				**R$ 1.042,24**			**R$ 1.042,24**			**R$ 0,00**			**R$ 1.042,24**
1.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M²	2,14	R$487,03	R$ 1.042,24	2,14	100%	R$ 1.042,24	R$ 0,00	0%	R$ 0,00	2,14	100%	R$ 1.042,24
2	**LIMPEZA LATERAL**				**R$ 17.956,00**			**R$ 17.956,00**			**R$ 0,00**			**R$ 17.956,00**
2.1	DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, LIMPEZA DE ÁREA E ESTOCAGEM DO MATERIAL DE LIMPEZA COM ÁRVORES DE DIÂMETRO ATÉ 0,15 M	M²	26.800,00	R$ 0,67	R$ 17.956,00	26800,00	100%	R$ 17.956,00	R$ 0,00	0%	R$ 0,00	26800,00	100%	R$ 17.956,00
3	**TERRAPLANAGEM**				**R$ 123.782,50**			**R$ 111.404,26**			**R$ 0,00**			**R$ 111.404,26**
3.1	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024	M²	67.000,00	R$ 0,57	R$ 38.190,00	60300,00	90%	R$ 34.371,00	R$ 0,00	0%	R$ 0,00	60300,00	90%	R$ 34.371,00
3.2	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 1.200 A 1.400 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³	M³	8.375,00	R$ 8,81	R$ 73.783,75	7537,50	90%	R$ 66.405,38	R$ 0,00	0%	R$ 0,00	7537,50	90%	R$ 66.405,38
3.3	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_09/2024	M³	8.375,00	R$ 1,41	R$ 11.808,75	7537,50	90%	R$ 10.627,88	R$ 0,00	0%	R$ 0,00	7537,50	90%	R$ 10.627,88
4	**REVESTIMENTO PRIMÁRIO**				**R$ 124.745,63**			**R$ 0,00**			**R$ 0,00**			**R$ 0,00**
4.1	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024	M²	10.468,75	R$ 0,66	R$ 6.909,38	0,00	0%	R$ 0,00	R$ 0,00	0%	R$ 0,00	0,00	0%	R$ 0,00
4.2	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA COM TRATOR DE 97 KW E CARREGADEIRA DE 1,72 M³	M³	2.931,25	R$ 6,87	R$ 20.137,69	0,00	0%	R$ 0,00	R$ 0,00	0%	R$ 0,00	0,00	0%	R$ 0,00
4.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M³xKM	35.175,00	R$ 2,66	R$ 93.565,50	0,00	0%	R$ 0,00	R$ 0,00	0%	R$ 0,00	0,00	0%	R$ 0,00
4.4	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_09/2024	M³	2.931,25	R$ 1,41	R$ 4.133,06	0,00	0%	R$ 0,00	R$ 0,00	0%	R$ 0,00	0,00	0%	R$ 0,00
	TOTAL GERAL				**R$ 267.526,37**			**R$ 130.402,50**			**R$ 0,00**			**R$ 130.402,50**