BOLETIM DA 2ª MEDIÇÃO - DATA: 17 DE SETEMBRO DE 2026

OBRA - MODERNIZAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL DA BOA LEMBRANÇA NO MUNICÍPIO DE SÍTIO NOVO - MA

MUNICÍPIO: SITIO NOVO - MA

REFERÊNCIA: POVOADO BOA LEMBRANÇA - SITIO NOVO

QUADRO RESUMO		
VALOR DO CONTRATO:	R$	435.407,45
VALOR MEDIÇÃO ATUAL:	R$	150.439,71
SALDO DO CONTRATO:	R$	174.849,68
% MEDIÇÃO ATUAL:		34,55%
% MEDIÇÃO ACUMULADA:		59,85%

ITEM	DESCRIÇÃO	CONTRATUAL				QUANTIDADES				VALORES			
		UNID	QUANT	PREÇO UNITÁRIO COM BDI	PREÇO TOTAL	ACUM. ANTERIOR	MEDIÇÃO ATUAL	ACUM. ATUAL	SALDO CONTRATUAL	ACUM. ANTERIOR	MEDIÇÃO ATUAL	ACUM.	SALDO CONTRATUAL
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA				R$ 28.374,76								
1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	MÊS	4,00	R$ 7.093,69	R$ 28.374,76	1,00	1,00	2,00	2,00	R$ 7.093,69	R$ 7.093,69	R$ 14.187,38	R$ 14.187,38
2	SERVIÇOS INICIAIS				R$ 3.195,66								
2.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m²	6,00	R$ 532,61	R$ 3.195,66	6,00	0,00	6,00	0,00	R$ 3.195,66	R$ -	R$ 3.195,66	R$ -
3	ALAMBRADO				R$ 243.650,81								
3.1	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	m²	176,72	R$ 93,51	R$ 16.525,08	141,38	35,34	176,72	0,00	R$ 13.220,06	R$ 3.305,02	R$ 16.525,08	R$ -
3.2	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	82,92	R$ 24,42	R$ 2.024,90	65,34	16,58	82,62	0,00	R$ 1.619,92	R$ 404,98	R$ 2.024,90	R$ -
3.3	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	807,07	R$ 18,78	R$ 15.156,77	645,66	161,41	807,07	0,00	R$ 12.125,41	R$ 3.031,36	R$ 15.156,77	R$ -
3.4	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	16,79	R$ 907,07	R$ 15.229,70	13,43	3,36	16,79	0,00	R$ 12.183,76	R$ 3.045,94	R$ 15.229,70	R$ -
3.5	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	241,64	R$ 122,59	R$ 29.622,64	193,31	48,33	241,64	0,00	R$ 23.698,11	R$ 5.924,52	R$ 29.622,63	R$ -
3.6	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	m²	483,28	R$ 9,39	R$ 4.537,99	386,62	96,66	483,28	0,00	R$ 3.630,39	R$ 907,60	R$ 4.537,99	R$ -
3.7	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	m²	483,28	R$ 36,23	R$ 17.509,23	386,62	96,66	483,28	0,00	R$ 14.007,38	R$ 3.501,84	R$ 17.509,22	R$ -
3.8	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ½"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_12/2025	m²	734,04	R$ 195,20	R$ 143.284,60	0,00	631,27	631,27	102,77	R$ -	R$ 123.224,76	R$ 123.224,76	R$ 20.059,84
4	BANCO DE RESERVAS (02 UNIDADES)				R$ 17.935,21								
4.1	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA	m³	2,68	R$ 2.980,21	R$ 7.986,96	0,00	0,00	0,00	2,68	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 7.986,96
4.2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	79,12	R$ 122,59	R$ 9.699,32	0,00	0,00	0,00	79,12	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 9.699,32
4.3	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	m²	158,24	R$ 9,39	R$ 1.485,87	0,00	0,00	0,00	158,24	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.485,87
4.4	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	m²	158,24	R$ 36,23	R$ 5.733,03	0,00	0,00	0,00	158,24	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 5.733,03
4.5	ESTRUTURA METÁLICA EM TESOURAS OU TRELIÇAS, VÃO LIVRE DE 12M, FORNECIMENTO E MONTAGEM. NÃO SENDO CONSIDERADOS OS FECHAMENTOS METÁLICOS, AS COLUNAS, OS SERVIÇOS GERAIS EM ALVENARIA E CONCRETO, AS TELHAS DE COBERTURA E A PINTURA DE ACABAMENTO	m²	40,80	R$ 149,07	R$ 6.082,06	0,00	0,00	0,00	40,80	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 6.082,06
4.6	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	40,80	R$ 85,02	R$ 3.468,81	0,00	0,00	0,00	40,80	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 3.468,81
4.7	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	17,00	R$ 86,97	R$ 1.478,49	0,00	0,00	0,00	17,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.478,49
4.8	PINGADEIRA CONCRETO PARA TOPO DE MUROS 0,20m	M	17,00	R$ 144,58	R$ 2.457,86	0,00	0,00	0,00	17,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 2.457,86
4.9	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RUSTICO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	m²	17,84	R$ 64,37	R$ 1.148,36	0,00	0,00	0,00	17,84	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.148,36

BOLETIM DA 2ª MEDIÇÃO - DATA: 17 DE SETEMBRO DE 2026

OBRA - MODERNIZAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL DA BOA LEMBRANÇA NO MUNICÍPIO DE SÍTIO NOVO - MA

MUNICÍPIO: SITIO NOVO - MA

REFERÊNCIA: POVOADO BOA LEMBRANÇA - SITIO NOVO

QUADRO RESUMO		
VALOR DO CONTRATO:	R$	435.467,45
VALOR MEDIÇÃO ATUAL:	R$	150.439,71
SALDO DO CONTRATO:	R$	174.849,98
% MEDIÇÃO ATUAL:		34,55%
% MEDIÇÃO ACUMULADA:		59,85%

ITEM	DESCRIÇÃO	CONTRATUAL				QUANTIDADES				VALORES			
		UND	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO COM BDI	PREÇO TOTAL	ACUM. ANTERIOR	MEDIÇÃO ATUAL	ACUM. ATUAL	SALDO CONTRATUAL	ACUM. ANTERIOR	MEDIÇÃO ATUAL	ACUM.	SALDO CONTRATUAL
4.10	Banco de concreto em alvenaria de tijolos, assento em concreto armado, sem encosto, pintado com tinta acrílica, 2 demãos	m	17,00	R$ 253,71	R$ 4.313,07	0,00	0,00	0,00	17,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 4.313,07
4.11	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	m²	38,24	R$ 82,96	R$ 3.172,39	0,00	0,00	0,00	38,24	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 3.172,39
5	BANCO DE ARBITRAGEM				R$ 12.230,15								
5.1	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA	m³	0,78	2980,21	R$ 2.324,56	0,00	0,00	0,00	0,78	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 2.324,56
5.2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	20,86	122,59	R$ 2.557,22	0,00	0,00	0,00	20,86	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 2.557,22
5.3	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	m²	41,72	9,39	R$ 391,75	0,00	0,00	0,00	41,72	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 391,75
5.4	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E= 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	m²	41,72	36,23	R$ 1.511,51	0,00	0,00	0,00	41,72	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.511,51
5.5	ESTRUTURA METÁLICA EM TESOURAS OU TRELIÇAS, VÃO LIVRE DE 12M, FORNECIMENTO E MONTAGEM, NÃO SENDO CONSIDERADOS OS FECHAMENTOS METÁLICOS, AS COLUNAS, OS SERVIÇOS GERAIS EM ALVENARIA E CONCRETO, AS TELHAS DE COBERTURA E A PINTURA DE ACABAMENTO	m²	10,2	149,07	R$ 1.520,51	0,00	0,00	0,00	10,20	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.520,51
5.6	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	10,2	85,02	R$ 867,20	0,00	0,00	0,00	10,20	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 867,20
5.7	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	4,25	86,97	R$ 369,62	0,00	0,00	0,00	4,25	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 369,62
5.8	PINGADEIRA CONCRETO PARA TOPO DE MUROS 0,20m	M	4,25	144,55	R$ 614,46	0,00	0,00	0,00	4,25	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 614,46
5.9	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	m²	4,46	64,37	R$ 287,09	0,00	0,00	0,00	4,46	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 287,09
5.10	Banco de concreto em alvenaria de tijolos, assento em concreto armado, sem encosto, pintado com tinta acrílica, 2 demãos	m	3,95	253,71	R$ 1.002,15	0,00	0,00	0,00	3,95	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.002,15
5.11	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	m²	9,56	82,96	R$ 793,09	0,00	0,00	0,00	9,56	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 793,09
6	PINTURA				R$ 20.291,09								
6.1	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	199,96	22,43	R$ 4.485,10	0,00	0,00	0,00	199,96	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 4.485,10
6.2	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	m²	734,04	19,94	R$ 14.636,75	0,00	0,00	0,00	734,04	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 14.636,75
6.3	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	683,24	19,26	R$ 13.159,20	0,00	0,00	0,00	683,24	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 13.159,20
7	CALÇADA				R$ 84.866,47								
7.1	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023	m³	46,60	95,37	R$ 4.444,24	23,30	0,00	23,30	23,30	R$ 2.222,12	R$ -	R$ 2.222,12	R$ 2.222,12
7.2	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	m²	31,07	1.105,97	R$ 34.362,48	15,54	0,00	15,54	15,54	R$ 17.181,24	R$ -	R$ 17.181,24	R$ 17.181,24

Prefeitura Municipal
De Sítio Novo - MA

BOLETIM DA 2ª MEDIÇÃO - DATA: 17 DE SETEMBRO DE 2026

OBRA - MODERNIZAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL DA BOA LEMBRANÇA NO MUNICÍPIO DE SÍTIO NOVO - MA

MUNICÍPIO: SITIO NOVO - MA

REFERÊNCIA: POVOADO BOA LEMBRANÇA - SITIO NOVO

QUADRO RESUMO		
VALOR DO CONTRATO:	R$	435.467,45
VALOR MEDIÇÃO ATUAL:	R$	150.439,71
SALDO DO CONTRATO:	R$	174.849,98
% MEDIÇÃO ATUAL:		34,55%
% MEDIÇÃO ACUMULADA:		59,85%

ITEM	DESCRIÇÃO	CONTRATUAL				QUANTIDADES				VALORES			
		UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO COM BDI	PREÇO TOTAL	ACUM. ANTERIOR	MEDIÇÃO ATUAL	ACUM. ATUAL	SALDO CONTRATUAL	ACUM ANTERIOR	MEDIÇÃO ATUAL	ACUM.	SALDO CONTRATUAL
7.3	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05 2021	m²	517,80	R$ 29,93	R$ 15.497,75	0,00	0,00	0,00	517,80	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 15.497,75
8	SERVIÇOS DIVERSOS				R$ 14.255,23								
8.1	PORTAO FERRO 2FL 3,6x2,85m TB.AÇO 60x40x1,9mm B.CHATA 1x1 4""	m²	7,56	R$ 1.260,74	R$ 9.531,19	0,00	0,00	0,00	7,56	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 9.531,19
8.2	Trave para futebol de campo	par	1,00	R$ 4.624,04	R$ 4.624,04	0,00	0,00	0,00	1,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 4.624,04
	VALOR TOTAL			R$	435.467,45					R$ 110.177,74	R$ 150.439,71	R$ 260.617,45	R$ 174.849,98

HDLIMA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA:49425072000170

Assinado de forma digital por HDLIMA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA:49425072000170

HDLIMA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA
CONTRATADA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO - MA

Marcos André Oliveira Sousa
Engenheiro Civil
CREA/CNP: 19194884-0

ENGENHEIRO FISCAL
MARCOS ANDRÉ OLIVEIRA SOUSA
REG. CREA 19194884-0 RNP