PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO - MA
AVENIDA LEONARDO DE ALMEIDA, S/N, CENTRO - SÍTIO NOVO – MA
CNPJ: 05.631.031/0001-64. CEP:65925-000. FONE: (99)3532-0071

OBJETO: REFORMA E MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DAS HORTÊNCIAS

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO - MA
DATA DA MEDIÇÃO: 31/08/2026

EMPRESA EXECUTORA: DOMINIOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

2ª MEDIÇÃO

	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA					PLANILHA DE MEDIÇÃO								
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO COM BDI	TOTAL	NO PERIODO			TOTAL ACUMULADO NAS MEDIÇÕES ANTERIORES			ACUMULADO TOTAL		
						QUANT	%	VALOR	QUANT	%	VALOR	QUANT	%	VALOR
1	**SERVIÇOS PRELIMINARES**				**R$ 7.520,35**			**R$ 0,00**			**R$ 7.520,35**			**R$ 7.520,35**
1.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	2,00	R$ 574,74	R$ 1.149,48	0,00	0%	R$ 0,00	2,00	100%	R$ 1.149,48	2,00	100%	R$ 1.149,48
1.2	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	2,50	R$ 70,62	R$ 176,55	0,00	0%	R$ 0,00	2,50	100%	R$ 176,55	2,50	100%	R$ 176,55
1.3	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	14,31	R$ 12,12	R$ 173,43	0,00	0%	R$ 0,00	14,31	100%	R$ 173,43	14,31	100%	R$ 173,43
1.4	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL , SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	1000,00	R$ 4,47	R$ 4.470,00	0,00	0%	R$ 0,00	1000,00	100%	R$ 4.470,00	1000,00	100%	R$ 4.470,00
1.5	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	30,00	R$ 0,83	R$ 24,90	0,00	0%	R$ 0,00	30,00	100%	R$ 24,90	30,00	100%	R$ 24,90
1.6	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO DE ATÉ 2,5 MM², DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M	150,00	R$ 0,47	R$ 70,50	0,00	0%	R$ 0,00	150,00	100%	R$ 70,50	150,00	100%	R$ 70,50
1.7	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	0,80	R$ 137,36	R$ 109,89	0,00	0%	R$ 0,00	0,80	100%	R$ 109,89	0,80	100%	R$ 109,89
1.8	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	M3	11,25	R$ 119,61	R$ 1.345,61	0,00	0%	R$ 0,00	11,25	100%	R$ 1.345,61	11,25	100%	R$ 1.345,61
2	**ESTRUTURA**				**R$ 4.018,63**			**R$ 0,00**			**R$ 4.018,63**			**R$ 4.018,63**
2.1	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	4,50	254,91	R$ 1.147,09	0,00	0%	R$ 0,00	4,50	100%	R$ 1.147,09	4,50	100%	R$ 1.147,09
2.2	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	20,00	15,35	R$ 307,00	0,00	0%	R$ 0,00	20,00	100%	R$ 307,00	20,00	100%	R$ 307,00
2.3	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	M3	1,08	1.032,85	R$ 1.115,47	0,00	0%	R$ 0,00	1,08	100%	R$ 1.115,47	1,08	100%	R$ 1.115,47
2.4	CHAPA ACO INOX AISI 304 NUMERO 9 (E = 4 MM), ACABAMENTO NUMERO 1 (LAMINADO A QUENTE, FOSCO)	M2	1,00	1.309,11	R$ 1.309,11	0,00	0%	R$ 0,00	1,00	100%	R$ 1.309,11	1,00	100%	R$ 1.309,11
2.5	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,00	34,99	R$ 139,96	0,00	0%	R$ 0,00	4,00	100%	R$ 139,96	4,00	100%	R$ 139,96
3	**REVESTIMENTO**				**R$ 817,40**			**R$ 0,00**			**R$ 817,40**			**R$ 817,40**
3.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	10,00	10,38	R$ 103,80	0,00	0%	R$ 0,00	10,00	100%	R$ 103,80	10,00	100%	R$ 103,80

3.2	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	M2	10,00	71,36	R$ 713,60	0,00	0%	R$ 0,00	10,00	100%	R$ 713,60	10,00	100%	R$ 713,60
4	**PAVIMENTAÇÃO**				**R$ 4.235,88**			**R$ 0,00**			**R$ 4.235,88**			**R$ 4.235,88**
4.1	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023	M3	1,00	100,08	R$ 100,08	0,00	0%	R$ 0,00	1,00	100%	R$ 100,08	1,00	100%	R$ 100,08
4.2	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	9,00	100,94	R$ 908,46	0,00	0%	R$ 0,00	9,00	100%	R$ 908,46	9,00	100%	R$ 908,46
4.3	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	3,00	1.075,78	R$ 3.227,34	0,00	0%	R$ 0,00	3,00	100%	R$ 3.227,34	3,00	100%	R$ 3.227,34
5	**ESQUADRIAS**				**R$ 11.151,11**			**R$ 0,00**			**R$ 11.151,11**			**R$ 11.151,11**
5.1	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	8,00	966,97	R$ 7.735,76	0,00	0%	R$ 0,00	8,00	100%	R$ 7.735,76	8,00	100%	R$ 7.735,76
5.2	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	3,00	1.138,45	R$ 3.415,35	0,00	0%	R$ 0,00	3,00	100%	R$ 3.415,35	3,00	100%	R$ 3.415,35
6	**COBERTURA**				**R$ 95.230,00**			**R$ 50.471,90**			**R$ 0,00**			**R$ 50.471,90**
6.1	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	1000,00	95,23	R$ 95.230,00	530,00	53%	R$ 50.471,90	0,00	0%	R$ 0,00	530,00	53%	R$ 50.471,90
7	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**				**R$ 2.598,50**			**R$ 0,00**			**R$ 2.598,50**			**R$ 2.598,50**
7.1	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	10,00	60,4	R$ 604,00	0,00	0%	R$ 0,00	10,00	100%	R$ 604,00	10,00	100%	R$ 604,00
7.2	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	20,00	41,81	R$ 836,20	0,00	0%	R$ 0,00	20,00	100%	R$ 836,20	20,00	100%	R$ 836,20
7.3	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	50,00	4,1	R$ 205,00	0,00	0%	R$ 0,00	50,00	100%	R$ 205,00	50,00	100%	R$ 205,00
7.4	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	100,00	5,97	R$ 597,00	0,00	0%	R$ 0,00	100,00	100%	R$ 597,00	100,00	100%	R$ 597,00
7.5	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF_09/2024	UN	10,00	35,63	R$ 356,30	0,00	0%	R$ 0,00	10,00	100%	R$ 356,30	10,00	100%	R$ 356,30
8	**INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS**				**R$ 1.333,22**			**R$ 0,00**			**R$ 1.333,22**			**R$ 1.333,22**
8.1	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	8,00	130,43	R$ 1.043,44	0,00	0%	R$ 0,00	8,00	100%	R$ 1.043,44	8,00	100%	R$ 1.043,44
8.2	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	144,89	R$ 289,78	0,00	0%	R$ 0,00	2,00	100%	R$ 289,78	2,00	100%	R$ 289,78
9	**APARELHOS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS**				**R$ 196,68**			**R$ 0,00**			**R$ 196,68**			**R$ 196,68**

9.1	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	4,00	49,17	R$ 196,68	0,00	0%	R$ 0,00	4,00	100%	R$ 196,68	4,00	100%	R$ 196,68
10	**PINTURA**				**R$ 61.907,92**			**R$ 0,00**			**R$ 61.907,92**			**R$ 61.907,92**
10.1	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	252,00	14,44	R$ 3.638,88	0,00	0%	R$ 0,00	252,00	100%	R$ 3.638,88	252,00	100%	R$ 3.638,88
10.2	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	1680,00	18,07	R$ 30.357,60	0,00	0%	R$ 0,00	1680,00	100%	R$ 30.357,60	1680,00	100%	R$ 30.357,60
10.3	Pintura de proteção sobre superfícies metálicas com aplicação de 01 demão de tinta anti-corrosiva zarcão - R2	M2	452,00	10,19	R$ 4.605,88	0,00	0%	R$ 0,00	452,00	100%	R$ 4.605,88	452,00	100%	R$ 4.605,88
10.4	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	740,00	28,47	R$ 21.067,80	0,00	0%	R$ 0,00	740,00	100%	R$ 21.067,80	740,00	100%	R$ 21.067,80
10.5	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM BORRACHA CLORADA, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M	168,00	13,32	R$ 2.237,76	0,00	0%	R$ 0,00	168,00	100%	R$ 2.237,76	168,00	100%	R$ 2.237,76
11	**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**				**R$ 10.455,52**			**R$ 0,00**			**R$ 6.117,70**			**R$ 6.117,70**
11.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	M2	1,50	304,12	R$ 456,18	0,00	0%	R$ 0,00	0,00	0%	R$ 0,00	0,00	0%	R$ 0,00
11.2	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU COM PEDRAS RÚSTICAS UTILIZANDO ÁCIDO MURIÁTICO. AF_04/2019	M2	70,00	14,58	R$ 1.020,60	0,00	0%	R$ 0,00	0,00	0%	R$ 0,00	0,00	0%	R$ 0,00
11.3	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2, GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS	M	10,00	611,77	R$ 6.117,70	0,00	0%	R$ 0,00	10,00	100%	R$ 6.117,70	10,00	100%	R$ 6.117,70
11.4	Limpeza geral	M2	917,00	3,12	R$ 2.861,04	0,00	0%	R$ 0,00	0,00	0%	R$ 0,00	0,00	0%	R$ 0,00
	TOTAL GERAL				**R$ 199.465,21**			**R$ 50.471,90**			**R$ 99.897,39**			**R$ 150.369,29**